

# Catalog of Capacity Restrictions in the RFIG

Network  
Statement  
2019



# Catalog of Capacity Restrictions in the RFIG

Network  
Statement  
2019



Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción	
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Operativa	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad	Peso, longitud, calidad		Solo de día
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Túnel de Sol, Atocha - Chamartín)	ambos	2012	S/P			1º trim. 2012		Sin Prevision			-	Pruebas y puesta en servicio del ERTMS nivel 2	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Thales - Siemens o Afectación prevista: Puesta en servicio comercial ERTMS	
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Estación de Aranjuez)	ambos	2017	2019			3º trim. 2017		1º trim. 2019		21 meses	-	Proyecto constructivo para mejora de la accesibilidad en la estación de Aranjuez	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: TEGYSER, GRUPO PERTEO o Afectación prevista: Cortes de vías durante la ejecución del recrido de andenes	
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Getafe Industrial - Pinto)	ambos	2019	2019			may-19		oct-19		6 meses	-	Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01	x	x			o Promotor: ADIF o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: implantación de LTV.	
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Estación de Pinto)	ambos	2018	2019			oct-18		mar-19		6 meses	-	Estación de Pinto: supresión de LTV a 80 km/h en escape 7/9		x			o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV CENTRO o Afectación prevista: supresión LTV	
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Castillejo - Villasequilla)	ambos	2018	2019			2º trim. 2018		1er Semestre 2019		12 meses	Banda de Mantenimiento	Renovación del tramo Castillejo – Villasequilla			x			o Promotor: ADIF o Empresa contratista: VÍAS Y CONSTRUCCIONES. o Afectación prevista: interrupción de la circulación en periodo de Banda de Mantenimiento. Cortes totales de una vía durante la realización de los trabajos (finalizados). Limitación de velocidad a 60 km/h por protección de trabajos en la vía contigua.
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Villacañas - Alcázar de S)	ambos	2010	2019			1º trim. 2010		abr-19		108 meses	Banda de Mantenimiento	Instalación de BAB entre Villacañas y Alcázar de San Juan			x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Thales o Afectación prevista: Interrupción de circulación en B. Mantenimiento. En curso TBP 108/18 sustitución enclavamiento Alcázar de San Juan. Durante la puesta en servicio habrá cortes de 12 horas por tramos.
CENTRO	500	Bifurcacion Planetario	Valencia de Alcantara	Bif. Planetario – Humanes (Estación de Mendez Alvaro)	ambos	S/P	S/P			Sin Prevision		Sin prevision			Todo el día	Posibles implantaciones de LTV	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Cierre de estación a viajeros y circulaciones durante los meses de julio y agosto.	
CENTRO	500	Bifurcacion Planetario	Valencia de Alcantara	Humanes - Oropesa de Toledo	ambos	2019	2019			1º trim. 2019		1º trim. 2019		1 mes	Todo el día	Tratamiento de terraplenes eliminando LTVs, y acondicionamiento del puente entre pp. Kk. 69,495 y 66,667	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Terraplenes: Vías y Construcciones. Puente: UTE MIV CENTRO o Afectación prevista: Suspensión de la circulación durante 30 días, antes ó después de Semana Santa 2019	
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín - Atocha Cercanías	ambos	2019	2019			1-jun-19		30-sep-19		4 meses	Todo el día	Renovación de vía e instalación de catenaria rígida en el túnel de Recoletos (Atocha - Chamartín) y cabecera norte de la estación de Atocha Cercanías	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Corte total del túnel de Recoletos durante 4 meses.	
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Madrid Chamartín)	ambos	2019	2023			1º trim. 2019		2023		60 meses	-	Remodelación integral de la estación de Madrid-Chamartín	x				o Promotor: ADIF o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Obras a realizar en 9 fases con afectaciones múltiples.	
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías, vías 2, 9 y 10)	ambos	2019	2019			18-jun-19		18-sep-19		3 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha	x				o Promotor: CERCANÍAS RENFE. o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Cortes permanentes durante el plazo de ejecución de vías 2, 9 y 10. Requerirá PAT a determinar en su momento.	
CENTRO	920	Móstoles-El Soto	Parla	Móstoles-El Soto – Parla (Móstoles-El Soto)	ambos	2020	2020			ene-20		dic-20		12 meses	-	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto	x	x			o Promotor: ADIF o Empresa contratista: Sin Adjudicar o Afectación prevista: Posible implantación de LTV.	
CENTRO	920	Móstoles-El Soto	Parla	Móstoles-El Soto – Parla (Móstoles-El Soto)	ambos	2020	2020			ene-20		ago-20		8 meses	-	Renovación de la losa flotante del túnel de Getafe	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Cortes de vía total 2 meses Julio y Agosto	
CENTRO	920	Móstoles-El Soto	Parla	Móstoles-El Soto – Parla (Estación de Orcasitas)	ambos	2020	2020			ene-20		jun-20		6 meses	-	DEMOLICIÓN DE LOSA Y MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO EN LA ESTACIÓN DE ORCASITAS. LÍNEA C-S DE CERCANÍAS	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Cortes de vía y LTV's	
CENTRO	102	Bif. Aranda	Madrid Chamartín	Bif. Aranda-Madrid Chamartín (Chamartín-Bif. Fuencarral)	ambos	2019	2020			nov-19		abr-20		6 meses	-	SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS Y CARRIL ENTRE LA SALIDA DE CHAMARTÍN Y LA BIFURCACIÓN DE FUENCARRAL. LÍNEA MADRID A BURGOS	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía	
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Estación de Aranjuez)	ambos	2022	2022			ene-22		jun-22		6 meses	-	SUSTITUCIÓN DE APARATOS DE VÍA TIPO A POR TIPO C EN LA ESTACIÓN DE ARANJUEZ, LADO ALCÁZAR DE SAN JUAN	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía	

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Operativa	Restricción de desplazamiento de viajeros	Restricción de vehículos	Peso, longitud, calidad	
CENTRO	932	Madrid Atocha Cercanías	Madrid Santa Catalina	Madrid Atocha Cercanías-Madrid Santa Catalina (Madrid Atocha-Puesto 2)	ambos	2021	2022			nov-21		jun-22		8 meses	-	SUSTITUCIÓN DE 2.700 TRAVIESAS RS POR PR-01 ENTRE MADRID ATOCHA Y PUESTO Nº 2 DE VÍA DEPÓSITO Y RENOVACIÓN DE 2.000 M DE VÍA DESDE EL PUESTO Nº2 DE DEPÓSITO Y MADRID SANTA CATALINA	x	x			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía</li> </ul>
CENTRO	102	Bif. Aranda	Madrid Chamartín	Bif. Aranda-Madrid Chamartín (Fuencarral-Tres Cantos)	ambos	2020	2021			ene-20		jun-21		18 meses	-	RENOVACIÓN DE VÍA FUENCARRAL-TRES CANTOS	x	x			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía</li> </ul>
CENTRO	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín-Ávila (Madrid Chamartín-El Tejar)	ambos	2022	2024			abr-22		mar-24		24 meses	-	RENOVACIÓN DE VÍA CHAMARTÍN-EL TEJAR-PINAR DE LAS ROZAS	x	x			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía</li> </ul>
CENTRO	910	Madrid Atocha Cercanías	Pinar de las Rozas	Madrid Atocha Cercanías-Pinar de las Rozas (P. Pio-Delicias)	ambos	2019	2019			ago-19		dic-19		5 meses	-	RENOVACIÓN DE VÍA EN PLACA P.PIÓ - DELICIAS	x	x			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: UTE MIV Centro</li> <li>o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía</li> </ul>
CENTRO	116	Los Cotos	Cercedilla	Los Cotos-Cercedilla	ambos	2020	2020			may-20		oct-20		6 meses	-	REHABILITACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA LÍNEA CERCEDILLA-LOS COTOS	x	x	x		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía total 6 meses</li> </ul>
CENTRO	910	Madrid Atocha Cercanías	Pinar de las Rozas	Madrid Atocha Cercanías-Pinar de las Rozas (P. Pio-El Tejar)	ambos	2021	2022			ene-21		dic-22		24 meses	-	RENOVACIÓN DE VÍA Y LAC P.PIÓ - BIFURCACIÓN CHAMARTÍN - EL TEJAR	x	x			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía</li> </ul>
CENTRO	110	Segovia	Villalba de Guadarrama	Segovia-Villalba de Guadarrama (Villalba-Cercedilla)	ambos	2020	2020			ene-20		dic-20		12 meses	-	RENOVACIÓN DE CATENARIA ENTRE VILLABA Y CERCEDILLA	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: corte de vía</li> </ul>
CENTRO	930 200	Madrid Atocha Cercanías Madrid Chamartín	San Fernando de Henares BarcelonaEstació de França	Madrid Atocha Cercanías-San Fernando de Henares San Fernando de Henares-Guadalajara	ambos	2020	2020			ene-20		dic-20		12 meses	-	REHABILITACIÓN CATENARIA CON SUST. HILO EN TRAYECTO ATOCHA-GUADALAJARA	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía</li> </ul>
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín - Aranjuez (Estación Aranjuez)	ambos	2020	2020			ene-20		dic-20		12 meses	-	REHABILITACIÓN DE LAC DE LA ESTACIÓN DE CERCANÍAS DE ARANJUEZ	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: corte de vía</li> </ul>
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín - Aranjuez (Villaverde Bajo-Aranjuez)	ambos	2019	2020			oct-19		sep-20		12 meses	-	SUSTITUCIÓN CABLE SUSTENTADOR LÍNEA C3 TRAMO VILLAVERDE BAJO - ARANJUEZ	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: corte de vía</li> </ul>
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín - Aranjuez (Getafe-Aranjuez)	ambos	2019	2020			oct-19		sep-20		12 meses	-	FIABILIZACIÓN DE LAC CON SUSTITUCIÓN DE PÓRTICOS FUNICULARES ENTRE GETAFE Y ARANJUEZ	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: corte de vía</li> </ul>
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín - Aranjuez (San Cristóbal-Aranjuez)	ambos	2019	2021			oct-19		jun-21		21 meses	-	BLOQUEO AUTOMÁTICO BANALIZADO (BAB) SAN CRISTÓBAL - ARANJUEZ	x	x			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Posibles cortes de circulación durante la puesta en servicio.</li> </ul>
CENTRO	520	Ciudad Real	Mérida	Brazatortas Guadalmiz	unica	2019	2021			ago-19		ene-21		18 meses	-	RENOVACION DE VIA LINEA CIUDAD REAL BADAJOZ TRAMO BRAZATORTAS Guadalmiz	x	x			<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Afectación prevista: Posible LTV / corte de vía</li> </ul>
CENTRO	930	Madrid Atocha Cercanías	San Fernando de Henares	Madrid Atocha Cercanías-San Fernando de Henares (Vicalvaro Local)	ambos	2018	2019			4º trim. 2018		3º trim. 2019		9 meses	-	Remodelación de andenes y accesos de Vicalvaro Local.	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: Sin adjudicar.</li> <li>o Afectación prevista: Distintas fases con ripados de vías de estacionamiento.</li> </ul>
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín	Estación Madrid Chamartín Vías 9 y 10	ambos	2019	2019			1-mar-19		1-oct-19		7 meses	Todo el día	Levante vías 9 y 10 de la estación de Chamartín y ejecución de las nuevas vías 9B, 9, 10 y 10B. Demolición parcial del andén 5 y adecuación andenes 5 y 7. Levante y colocación de marquesina.	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: UTE ESTACION CHAMARTIN VIAS-AZVI (preadjudicada).</li> <li>o Afectación prevista: Corte total de las vías 9 y 10 durante 7 meses.</li> </ul>
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín - Atocha Cercanías (Estación Chamartín cabecera sur conexión túnel Recoletos, vías 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14)	ambos	2019	2019			1-ago-19		1-sep-19		1 mes	Todo el día	Reconfiguración de la cabecera sur de la estación de Chamartín en su conexión con el túnel de Recoletos, aprovechando el corte total del túnel de Recoletos. Levante de vías y aparatos. Montaje de vía y aparatos nuevos.	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: UTE ESTACION CHAMARTIN VIAS-AZVI (preadjudicada).</li> <li>o Afectación prevista: Corte total de la cabecera sur de las vías 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 en su conexión con túnel de Recoletos durante 4 meses.</li> </ul>
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín	Estación Madrid Chamartín Vías 14 y 15	ambos	2019	2019			2-oct-19		3-oct-19		1 día	Todo el día	Desconexión de las vías 14 y 15 de la estación de Chamartín de la playa de vías de ancho ibérico. Levante de un aparato de vía.	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: UTE ESTACION CHAMARTIN VIAS-AZVI (preadjudicada).</li> <li>o Afectación prevista: Desconexión de las vías 14 y 15 de la playa de vías de ancho ibérico de forma permanente.</li> </ul>
CENTRO	900	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín	Estación Madrid Chamartín Vías 11 y 12 Cambiador de ancho	ambos	2019	2019			4-oct-19		10-oct-19		6 días	Todo el día	Levante de aparatos de vía en vías 11 y 12. Levante del cambiador de ancho de la estación de Chamartín.	x				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Promotor: Adif</li> <li>o Empresa contratista: UTE ESTACION CHAMARTIN VIAS-AZVI (preadjudicada).</li> <li>o Afectación prevista: Corte de vía de las vías 11 y 12 en su cabecera norte (afectando a la vía 13 cabecera norte). Levante del cambiador de ancho de forma permanente.</li> </ul>

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico			Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de velocidad de vía	Restricción de velocidad por carril	
NOROESTE	800	LEÓN	LA CORUÑA	Quintana Raneros Astorga	ambos	2018	2019			dic-18		1 trimestre 2019		4 meses	-	Sustitución de traviesas RS por traviesas monobloque.		x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Ferrovial o Afectación prevista: LTV en 500metros a 30Km/h y 500 metros a 60 Km/h
NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Malvedo Puente de los Fierros	ambos	2019	2019			1 trimestre 2019		2 trimestre 2019		6 meses	-	Desguarnecido del túnel 70	x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista:MIV o Afectación prevista: LTV en 500 metros a 30Km/h
NOROESTE	130	Leon	Asturias	Plataforma de linea AV Leon - Asturias	ambos	2019	2020			1 trimestre 2019		2 trimestre 2020		18 meses	-	Montaje de vía de la Variante de Pajares y remodelación de la estación de Pola de Lena.	x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: En licitación o Afectación prevista: Corte de 12 h ininterrumpidas para montaje de desvío provisional de acceso a Variante en estación de Pola de Lena. Baja de vías de apartado, corte de una vía y restricciones de uso en andenes de la estación de Pola de Lena por modificación de playa de vías y andenes, conforme a programa de fases a determinar.
NOROESTE	800	LEÓN	LA CORUÑA	Albares Torre del Bierzo	ambos	2019	2019			1 trimestre 2019		2 trimestre 2019		4 meses	-	Trabajos en el túnel 18		x		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE FCC-ACCIONA o Afectación prevista: LTV en 550 metros a 30Km/h
NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla – León (Santibáñez - La Robla)	ambos	2019	2020			1 trimestre 2019		1 trimestre 2020		12 meses	-	Renovación de vía (a tres hilos) en el trayecto León - Bifurcación Pajares	x	x		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: IBEROVAS S.A. o Afectación prevista: baja de 1 vía durante la renovación del tramo Santibáñez - La Robla más limitación de velocidad en la contigua. Corte de 1 vía y limitación de velocidad en la contigua para enlace con Variante de Pajares, enlace con Bifurcación Galicia y remodelación de la estación de Santibáñez (Actuaciones consecutivas pero no simultáneas). Cortes diarios de 8 h. 1 vía para la renovación del tramo León - Santibáñez, más limitación de velocidad en vía contigua
NOROESTE	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Pedralba)	ambos	2019	2019			ene-19					-	Instalación desvío cambiador de ancho de Pedralba (futura Bif. Lobeznos)		x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: AZVI o Afectación prevista: 32 horas ininterrumpidas para el montaje en vía y puesta en servicio y queda establecida limitación por desviada a 60 km/h indefinida hasta supresión del desvío
NOROESTE	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (túnel El Padornelo)	ambos	2018	2019			may-18		4º trim. 2019		20 meses	-	Trabajos de refuerzo, drenaje y acondicionamiento en el túnel de El Padornelo		x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: Ferrovial. o Afectación prevista: LTV a 60 km/h todo el túnel y móvil de 300 m. a 30 km/h en zona de trabajo (TBA 70/18).
NOROESTE	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Taboadela - Ourense)	ambos	2018	2019			oct-18		2019		15 meses	-	Construcción de plataforma y montaje de vía de la LAV Madrid – Galicia, tramo Taboadela-Ourense e integración en la estación de Ourense	x	x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV 30 km/h móvil 2000 m. Un corte de vía ininterrumpido de 5 días. 5 cortes de vía de 50 horas. - 1 corte ininterrumpido de 5 días+5 cortes de 50 h. ininterrumpidas. - un corte ininterrumpido de aproximadamente 15 días. En el caso de escoger la primera de ellas, alguno de los cortes de 50 h. se podría iniciar en enero-2019. En el caso de escoger la segunda, el corte sería después de Semana Santa-2019, posiblemente en el mes de mayo.
NOROESTE	120	Vilar Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Bifurcación La Serna	ambos	2019	2019			ago-19		sep-19		2 meses	-	Rebaje de vía por gálibo de túnel. Electrificación de la línea Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro. Tramo Salamanca – Fuentes de Oñoro. Línea Aérea de Contacto		x		o Promotor: Adif o Afectación prevista: LTV a 30 km/h en 500 m.
NOROESTE	120	Vilar Formoso	Medina del Campo	Bifurcación La Serna - Tejares-Chamberí	ambos	2019	2019			oct-19		oct-19		1 mes	-	Desguarnecido de vía.		x		o Promotor: Adif o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 500 m.
NOROESTE	120	Vilar Formoso	Medina del Campo	Cantalapiedra - Gomecello	ambos	2019	2019			sep-19		4º trim. 2019		4 meses	-	Supresión Paso a Nivel del Km 64/464		x		o Promotor: Adif. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 100 m.
NOROESTE	122	Ávila	Salamanca	Babilafuente - Salamanca	ambos	2019	2019			may-19		jul-19		2 meses	-	Sustitución de traviesas en curvas de radio reducido del Km 101/700 AL 105/810.		x		o Promotor: Adif. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 300 m.
NOROESTE	122	Ávila	Salamanca	Peñaranda de Bracamonte - Babilafuente.	ambos	2019	2019			sep-19		nov-19		2 meses	-	Sustitución de traviesas y carril.		x		o Promotor: Adif. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 300 m.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana	Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización		Fecha de inicio	hora de inicio	Fecha de finalización	hora de finalización				Restricción de disponibilidad de vía	Control de velocidad	Restricción de velocidad	Plazo, longitud, Cobertura	
SUR	402	Espeluy-Aguja km 340,1	Jaén	Espeluy Ag. km. 340,1 - Jaén (Grañena - Jaén)	ambos	2017	2019		sep-17		jun-19		22 meses	-	Línea de Alta Velocidad Alcázar de San Juan - Jaén, tramo Grañena - Jaén	x	x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA o Afectación prevista: Se contemplan los enlaces de los puntos extremos de la variante con la línea actual y el cruce de la línea actual en tres puntos intermedios. Para realizar los trabajos correspondientes a enlaces y cruces, de cara a la puesta en servicio definitiva, será necesario el corte temporal total de la línea, por un periodo aproximado de 3 meses, en la parte final del plazo previsto de obra. Será necesario prever los transbordos de viajeros entre Jaén y previsiblemente Espeluy. No se prevén LTV'S antes de los trabajos de conexión y corte temporal definitivo.
SUR	410	Linares-Baeza	Almería	Linares Baeza - Moreda (Pedro Martínez - Moreda)	ambos	2018	2019		nov-18		ene-19		4 meses	-	Refuerzo y consolidación de terraplén P.K. 125/000 L/Linares-Almería afectado por conejos, tramo Pedro Martínez - Moreda			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI o Afectación prevista: Se mantendrá una limitación de velocidad a 30 km/h en 150 m durante 3 meses aproximadamente por estado de la vía, por protección de los trabajos y por baja visibilidad. Se elevará progresivamente a 60, 80 y velocidad máxima del trayecto hasta su consolidación definitiva.
SUR	410	Linares-Baeza	Almería	Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería)	ambos	2018	2019		14-nov-18		13-nov-19		12 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia - Almería. TBP 184/18	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta las 24:00 horas del 13 de Noviembre de 2.019.
SUR	416	Moreda	Granada	Moreda - Granada		2019	S/P		2 SEMESTRE 2019		Sin Prevision				Obras del cambiador de ancho de Granada					o Promotor: Adif AV o LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (Estación de Castellar de la Frontera)	ambos	2018	2019		abr-18		mar-19		9 meses	-	Adecuación de vías de apartado en Castellar de la Frontera. Supone la creación de una estación en el lugar donde históricamente se encontraba la estación de Castellar de la Frontera (p.k. 146,9 de la línea 420).	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA o Afectación prevista: Alta de estación en vía única 9 de abril de 2018, obras para puesta en servicio de vía de apartado, actualmente paralizadas por riesgo de incendio.
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600)	ambos	2015	2019		oct-15		1º trim. 2019		42 meses	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramos del p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA o Afectación prevista: -
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías)	ambos	2013	2019		dic-13		1º trim. 2019		64 meses	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramo del p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI, S.A. o Afectación prevista: -
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (San Roque - La Línea y San Roque Mercancías)	ambos	2014	2019		sep-14		1º trim. 2019		54 meses	-	Proyecto de remodelación de Instalaciones de Señalización y Telecomunicaciones de San Roque-La Línea y San Roque Mercancías	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU o Afectación prevista: En abril de 2018 se modificará el enclavamiento por trabajos de la obra de vía. (la finalización completa de esta obra depende de la conclusión de las de vía)
SUR	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (Gaucín - Algeciras)	ambos	2018	2019		1º trim. 2018		1º sem. 2019		18 meses	-	Proyecto de construcción del B.A.U. con C.T.C. En el trayecto Gaucín - Algeciras			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU o Afectación prevista: El 9 de abril de 2018 puesto en servicio el B.A.U. con CTC entre Gaucín y San Roque La Línea, en mayo puesto en servicio entre San Roque y Algeciras.
SUR	422	Bif. Utrera	Fuente de Piedra	Bif. Utrera - Fuente de Piedra (Arahal - Marchena - Osuna)	ambos	2019	2019		ene-19		jun-19		4 meses	-	Rehabilitación de vía con parejas de 2º uso en tramos con carril de 54 Kg sobre traviesas monobloque entre los p. k. 40/680 - 43/890 y 27/340 - 30/540, tramo Arahal - Marchena - Osuna	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA (40) y DSV(27) o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil a lo largo de 50 metros
SUR	426	Granada	Fuente de Piedra	Granada - Bif. Las Maravillas (Antequera - Loja)	ambos	2015	2019		abr-15		jun-19		38 meses	-	Trabajos de Infraestructura en proyecto de Montaje de Vía tramo Antequera-Loja	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: Varias (VIAS, UTE Dragados - Teca, UTE COMSA - Martincasilla) o Afectación prevista: Los trabajos se realizarán mientras dure la suspensión de la circulación comercial entre Granada y Antequera Santa Ana.
SUR	426	Granada	Fuente de Piedra	Estacion de Antequera	ambos	2019	S/P		3 TRIMETRE 2019		Sin Prevision			-	Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV					o Promotor: Adif AV o LTV a 30 km/h en la entrada de la estación de Antequera (futura bifurcación La Verónica) por obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV"
SUR	440	Bif. Los Naranjos	Huelva	Bif. Los Naranjos - Huelva	ambos	2019	2019		2019		2019		3 meses	Banda de Mantenimiento	Proyecto constructivo para rehabilitación de Vía en la línea Sevilla - Huelva			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Trabajos en BM con LTV progresivas a 100-80-60-30 Km/h según fase de obra (sustitución carril y traviesas, desguarnecido mecanizado) durante 3 meses.
SUR	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	Monfragüe - Cáceres (PK 322+680)	ambos	2019	2019		2º trim. 2019		abr-2019 (relacionada con Alta Velocidad)		1 mes	-	Ejecución desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre PK 322+680	x	x			o Promotor: Adif - AV o Empresa contratista: VIAS o Afectación prevista: Implantación de desvío definitivo en el PK 322+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación permanente de velocidad a 100 km/h. LTV a 30 Km/h para la realización de estos trabajos, que afectarán a un tramo de vía de 500 metros aproximadamente.
SUR	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)	ambos	2017	2019		2º trim. 2017		1º sem 2019 (relacionada con Alta Velocidad; se aprovechará el corte de 30 días para		24 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544	x	x			o Promotor: Adif - AV o Empresa contratista: Ferrovial o Afectación prevista: Implantación de agua provisional en el p.k. 59/544 para entrada de trenes de carril y maquinaria de obra. La velocidad de paso por la agua será de 30 Km/h.
SUR	516	Mérida	Los Rosales	Zafra - Los Rosales (p.k.: 87/980 y 89/020)	ambos	2019	2019		ene-19		abr-19		4 meses	-	Renovación de vía con material nuevo (traviesas, carril) y completar banqueta de balasto entre los p.k.: 87/980 y 89/020			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: MIV SUR o Afectación prevista: LTV a 30 km/h en 300 metros. Irá avanzando junto a la ejecución de la obra. La longitud total a renovar es de 1000 metros.
SUR	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)	ambos	2019	2020		2019		2020		14 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 500 metros.
SUR	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Cabeza del Buey - Castuera)	ambos	2019	2020		2019		2020		12 meses	-	Renovación de vía Cabeza del Buey - Castuera			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 500 metros.
SUR	520	Ciudad Real	Badajoz	Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)	ambos	2017	2019		2017		06/19 (relacionada con Alta Velocidad)		30 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p.k.: 465/300 y 498/300	x				o Promotor: Adif - A.V. o Empresa contratista: Ferrovial Relacionada con Alta Velocidad.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	hora de inicio	Fecha de finalización	hora de finalización				Restricción de disponibilidad de vía	Corte total	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, catáfilas	
ESTE	320	Chinchilla de Montearagón-Aguja km 298,4	Cartagena	Chinchilla - Murcia del Carmen (Cieza - Agramón)	ambos	2017	2019			nov-17		ene-19		-	-	Nueva variante de Camarillas en construcción (entre Cieza y Agramón)	x	x			o Promotor: Adif y Autoridad Portuaria de Cartagena o Empresa contratista: UTE Iberovías-Rover Alcisa o Afectación prevista: LTV a 60 Km/h en las cabeceras lado Cieza y Agramón en los puntos de enlace con la variante. Corte de vía de 10 días aprox. Para fiabilidad y formación. o Fecha prevista de fin: Enero 2019; Autorización Agencia previsto marzo 2019
ESTE	320	Chinchilla de Montearagón-Aguja km 298,4	Cartagena	Estación Murcia del Carmen. Estación de El Regueron	Sentido Cartagena y Alicante	2019	2019			14-mar-19		11-abr-19	4 semanas	-	-	Trabajos para la llegada del AVE a Murcia del Carmen. Puesta en servicio nuevos enclavamientos de El Regueron - Murcia del Carmen y restablecimiento de la vía doble.	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: ALDESA CONSTRUCCIONES (El Carmen) y SACYR (El Regueron) o Afectación prevista: Baja de la vía IV de El Regueron y corte total (vías 1 y 2) entre el Regueron y Murcia. A su finalización se mantendrá variante provisional en vía única de acceso a la estación de Murcia del Carmen.
ESTE	322	Águilas	Murcia Mercancías	Lorca-Sutullena a Murcia Mercancías	ambos	-	2019			En ejecución		feb-19	9 días	-	-	Puesta en servicio de nuevo BLAU con CTC Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: ENYSE o Afectación prevista: Suspensión del tráfico entre el 11 y el 20 de febrero de 2019
ESTE	340	Bif. Vallada	Xátiva-Aguja km 47,0	Bif. Vallada - Xátiva Ag. p.k. 47,0 (L'Alcudia de Crespins - Bif. Vallada)	ambos	-	2018			En ejecución		finales 2018	-	-	-	Puesta en servicio del trayecto L'Alcudia de Crespins a Bif. Vallada, que actualmente está cortado, y enlace con Moixent	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE SANDO - ARCION - CYMI - ELECTREN o Afectación prevista: Restablecimiento de circulación en vía única entre L'Alcudia y Moixent.
ESTE	340	XÁTIVA	MOIXENT	XÁTIVA-MOIXENT	ambos	2019	2020			1er trim 2019		1er trim 2020	11 meses	Banda de Mantenimiento	Ejecución de obra de Montaje de vía, catenaria y otras actuaciones entre Xátiva y Lálcudia	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA) o Afectación prevista: Ejecución de actuaciones en Banda de Mantenimiento y Limitación de Velocidad en trayecto según Plan Marco a definir	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Valencia Nord – Sagunt (Valencia FSL - Sagunto)	ambos	2018	2020			2-jul-18		dic-20	-	-	Trabajos de adaptación al ancho mixto de la vía II entre Valencia FSL y Sagunto			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE Dragados, Tecca, Bomthall y Semi. o Afectación prevista: Finalizadas las fases correspondientes a las estaciones de Valencia FSL, Alboraya, Massalfassar y Puçol, y trayectos entre ambas.	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	(Valencia FSL - Sagunt - Castelló exclusive)	ambos	2019	2021			mar-19		mar-21	24 meses	-	Instalación de tercer carril en la segunda vía y en vías de apartado en todas las estaciones (Castello de la Plana exclusive).		x	x		o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE Acciona Siemens (pendiente firma de contrato) o Afectación prevista: Sustitución de desvíos por tipo DMM cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Estación de Castelló	ambos	2019	2019			jul-19		dic-19	6 meses	-	Instalación de tercer carril en vías de circulación de la estación vía en placa	x	x	x		o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en licitación o Afectación prevista: Previsión de corte con fuertes restricciones en verano 2019 y cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Estación de Font de Sant Lluís y Centro Logístico	ambos	2019	2020			jul-19		feb-20	20 meses	-	Instalación de tercer carril en vías de circulación de la estación y en las vías del centro logístico hasta el linete con la autoridad portuaria		x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: en licitación o Afectación prevista: Cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento	

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte de tráfico	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad	Perfor. longitud. Calles	
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Castelló - Vinarós	ambos	2019	2020			oct-19		mar-21		20 meses		Cambio de ancho y sustitución de desvíos y vías de apartado de 750 metros	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en supervisión o Afectación prevista: Cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento. El cambio de ancho final está supeditado al estado de obras de trayectos adyacentes
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Vinarós - Vandellós	ambos	2019	2020			oct-19		mar-21		20 meses		Cambio de ancho y sustitución de desvíos y vías de apartado de 750 metros	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en supervisión o Afectación prevista: Cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento. El cambio de ancho final está supeditado al estado de obras de trayectos adyacentes
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Vandellós - La Boella	ambos	2019	2020			nov-19		abr-21		20 meses		Cambio de ancho de la variante de Vandellós	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en supervisión o Afectación prevista: Cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de banda de mantenimiento. El cambio de ancho final está supeditado al estado de obras de trayectos adyacentes
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Láideia / Amposta / Tortosa - Salou	ambos	2017	2019			2-nov-17		mar-19		16 meses		Construcción de nueva variante de vía doble entre L'Ametlla de mar y Bif. Vilaseca.	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: Copasa, Coalvi, Fomento CAF, Revenga y Elecnor. o Afectación prevista: LTV a 30 Km/h en 1.300 metros. Ampliación a 5 horas de la Banda de Mantenimiento. Enlazada la vía I, la circulación se suspenderá por el trazado actual entre Vandellós y Tarragona al entrar en servicio el nuevo trazado hasta Bif. Vilaseca y Cambiador de La Boella.
ESTE	610	Sagunt	Bif. Teruel	Sagunt - Caminreal Fuentes Claras	ambos	2019	2019			jul-19		dic-19		6 meses	-	Prolongación de vías de apartado a 750 metros en 5 estaciones	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin asignar o Afectación prevista: Cortes extraordinarios regulados por TBA/TBP (posible corte de 2 meses entre Julio y Septiembre de 2019 con suspensión de Tráfico)
ESTE	610	Sagunt	Bif. Teruel	real Fuentes Claras(afecta al trayecto hasta B	ambos	2019	2020			jul-19		dic-20		18 meses		Renovación integral de la línea	x	x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin asignar o Afectación prevista: Cortes extraordinarios regulados por TBA/TBP y cortes puntuales de fin de semana.
ESTE	300	Madrid Chamartin	València Nord	Pobla Llarga - Silla	ambos	2019	2021			abr / may 2019		abr-21		24 meses		Trabajos para renovación de vía, catenaria e II. S. entre Pobla Llarga y Silla	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Azvi - Comsa (pendiente firma de contrato) o Afectación prevista: Renovación de vía por trayectos, comenzando por Silla - Benifaio, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 60 y 80 km/h en 1.000 m. Requerirá revisión de horarios de trenes de viajeros.
ESTE	620	l'Aldea	Tortosa	l'Aldea - Tortosa	ambos	2019	2019			mar-19		dic-19		10 meses	-	Puesta en servicio de nuevos enclavamientos en Tortosa y Camp.redó y nuevo CTC y comunicaciones	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES o Afectación prevista: Suspensión del tráfico de unos diez días para puesta en servicio de enclavamientos, señales y cambio de sistema de bloqueo, formación y puesta en servicio por la AESF (finales diciembre 2019).
ESTE	310	Aranjuez	Sant Lluís	Buñol - Utiel	ambos	2019	2019			mar-19		dic-19		10 meses	-	Puesta en servicio de BLAU con CTC para supresión del Bloqueo Telefónico	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: CAF o Afectación prevista: Corte de vía de 10 días para fiabilidad y formación.



Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Fecha inicio	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso: Seguridad, Gasto, Suelo, etc.	
NORDESTE	210	Tarragona	Miraflores	Reus - Mora La Nova - Faió (Ascó y Flix)	ambos	2018	2019			abr-18		mar-19		9 meses	-	Sustitución de desvíos en la línea de Reus - Mora La Nova - Faió (Ascó y Flix) y en las estaciones de Cercanías de Barcelona (Mollet Sant Fost, Malgrat y Calella)	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. o Fecha prevista de fin: Marzo 2019 (posible retraso por dificultades en suministro de desvíos).
NORDESTE	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal – Martorell	ambos	2019	2020					dic-20		18,5 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca-	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.
NORDESTE	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	ambos	2013	2020			nov-13		dic-20		85 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca-	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos. Ha tenido paralizaciones por tramitación de proyecto modificado.
NORDESTE	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	ambos	2018	2020			feb-18		dic-20		35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca-		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.
NORDESTE	600 (futura 210)	Valencia E.Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	ambos	2013	2020			sep-13		dic-20		87 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca-	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Miraflores - Lleida	ambos	2018	2018			ene-18		dic-18		12 meses	-	Adaptación funcional vía 2 de Tardienta		x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: TECSA OBRA FINALIZADA EN CUANTO A AFECTACIONES ,PENDIENTE PUESTA EN SERVICIO PREVISIBLE MAR-ABR 18
NORDESTE	070	Bif. Huesca	Huesca	Bif. Huesca - Huesca	ambos	2018	2020			ene-18		dic-18		12 meses	-	Adaptación funcional vía 2 de Tardienta		x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: TECSA OBRA FINALIZADA EN CUANTO A AFECTACIONES ,PENDIENTE PUESTA EN SERVICIO PREVISIBLE MAR-ABR 19
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (Garraf - Sitges)	ambos	2017	2019			oct-17		2º trim. 2019		21 meses	Banda de Mantenimiento	Graves daños del túnel 988bis artificial de vía par en los p.k.: 650/277-650/607, trayecto Garraf – Sitges	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Trabajos en Banda de Mantenimiento.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Centros	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso longitudinal	
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (El Prat de Llobregat - Barcelona Sants)	ambos	2018	2019			3º trim. 2018		ene-19		9 meses	-	Renovación de vía El Prat de Llobregat - Barcelona Sants y remodelación de la estación de Bellvitge	x	x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitación de velocidad a 30 km/h según avance de los trabajos. A partir de agosto 2018, los estacionamientos de MD en Bellvitge se desplazan a El Prat y Gavá. De septiembre a diciembre corte alternativo de una de las tres vías de la estación de Bellvitge.
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (Barcelona Sants)	ambos	2019	2020			1º sem. 2019		1º trim. 2020		12 meses	-	Nueva configuración 4+4 de la estación de Barcelona Sants	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: ACCIONA. o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana
NORDESTE	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (Prat - Gavá - Castelldefels)	ambos	2018	2019			jul-18		ene-19		6 meses	-	Instalación de CV audiofrecuencia, adaptación bloqueos y puesta en servicio de los ENCES de Gavá y Castelldefels			x		o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: BOMBARDIER o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana, establecimiento vías únicas, interrupción de la circulación por ambas vías y desvíos selectivos por línea de Vilafranca.
NORDESTE	246	Mollet-Sant Fost	Castellbisbal-Agujas Rubí	Mollet Sant Fost - Aguja Rubí (túnel Rubí)	ambos	2018	2018			sep-18		dic-18		4 meses	-	Grieta por fractura estructural en el túnel 3 de Rubí entre los p.k.: 5/006 - 5/296	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: COPROSA o Afectación prevista: del 03/09/2018 al 23/12/2018, cortes extraordinarios con Interrupción total diaria de la circulación entre Rubí y Castellbisbal entre 5 y 7 horas (TBA 115/18).
NORDESTE	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)	ambos	2017	2019			29/09/2017 (TBA 120/17-1)		2º sem. 2019		27 meses	-	Renovación integral de vía Caldes de Malavella - Maçanet Massanes			x		o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: COMSA o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos. Establecimiento de vía única los fines de semana. LTV a 30 y 60 Km/h.
NORDESTE	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Maçanet – Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)	ambos	2019	2020			4º trim. 2019		4º trim. 2020		12 meses	-	Recrido de andenes, ripado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost			x		o Promotor: RENFE o Empresa Contratista: Rescindido el contrato, actualmente en fase de nueva licitación. o Afectación prevista: Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.
NORDESTE	610	Sagunt	Bif. Teruel	Caminreal Fuentes Claras - Bif. Teruel (Estaciones Cariñena y Ferrerueta de Huerva)	ambos	2018	2019			2º sem. 2018		2º sem. 2019		18 meses	-	Ampliación de vías de estacionamiento a 750 metros en las estaciones de Cariñena y Ferrerueta de Huerva			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios para demolición de pasos superiores e instalación de desvíos.
NORDESTE	610	Sagunt	Bif. Teruel	Caminreal Fuentes Claras - Bif. Teruel (Caminreal - Arañales de Muel)	ambos	2019	2019			2º sem. 2019		2º sem. 2019		6 meses	-	Reparación de cuatro terraplenes entre Caminreal y Arañales de Muel	x				o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Corte total de vía entre Caminreal y Arañales de Muel.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio	Fin	Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización						Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización	
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua (Astigarraga - Irún)	ambos	2017	2020			2017	2019	36 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún.. (Obra transferida desde Adif – AV).	x				<p>o Promotor: ADIF</p> <p>o Empresas contratistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trayecto: Infra y Vía: COPROSA, IISS: SIEMENS-CAF, LAC: ELECENOR-ELECTREN, SS/EE: SEMI, Emergencia Urumea: TECSA</li> <li>- Estación Irún: Infra y Vía: COPROSA, IISS: THALES, LAC: COBRA, SS/EE: SEMI</li> </ul> <p>o Afectación prevista: Entre Rentería e Irún: circulación en vía única 1 banalizada y LTV a 30 km/h en túnel de Gaintzariketa (700 metros). Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno tanto en trayecto como estación de Irún.</p>
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila (Valladolid Campo Grande A.V.)	ambos	2017	2019			Jul-17	2019	-	-	Modificación de la estación de Valladolid Campo Grande Alta Velocidad	x				<p>o Promotor: Adif A.V.</p> <p>o Empresa contratista: Intervías - CYCASA</p> <p>o Afectación prevista: Cortes de vía extraordinarios las noches de sábado a domingo de 22:30 h a 09:30 h en el mes de junio y septiembre.</p>
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila (salida de Valladolid hacia el Norte ambos anchos)	ambos	2019	2019			feb-19	mar-19	1 mes	-	Construcción de Paso Inferior por hincas de cajón en la Plaza Rafael Cano (antiguo P. N. de la Pilarica), afectando a la salida de Valladolid hacia el Norte en ambos anchos	x			<p>o Promotor: Ayuntamiento de Valladolid</p> <p>o Empresa contratista: UTE OBRAS PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L y OBRAS CAMINOS y ASFALTOS S.A.</p> <p>o Afectación prevista: LTV a 30 km/h. Montaje de apeos y cortes de tensión, con Banda de Mantenimiento ampliada. Afectación a Red Convencional y Alta Velocidad. TBA 123/18.</p>	
NORTE (RAM)	780	Bilbao la Concordia	Santander (RAM)	Bilbao la Concordia – Santander (RAM) (Túnel de Ambrosero p.k. 564/100 a 564/593)	ambos	2018	2019			En ejecución	abr-19	4 mes	-	Refuerzo estructural del Túnel de Ambrosero p.k. 564/100 a 564/593	x			<p>o Promotor: Adif</p> <p>o Empresa contratista: TRAGSA</p> <p>o Afectación prevista: Tramo de 300 m con LTV 10 km/h previa al inicio de su ejecución. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento. Propuesta de ampliación de intervalo: desde las 20:00 horas hasta las 6:30 del día siguiente, de domingo a jueves, durante 9 meses, desde el 22 de julio de 2018.</p>	
NORTE (RAM)	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao la Concordia - Santander (Túneles El Callejo y El Arroyo)	ambos	2019	2020			jun-19	jun-20	12 meses	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.	x			<p>o Promotor: Adif</p> <p>o Empresa contratista: TRAGSA</p> <p>o Afectación prevista: Tramo de 230 m con LTV 20 km/h en el túnel de El Callejo y 710 m con LTV 30 km/h en el túnel de El Arroyo, previas al inicio de su ejecución. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento desde las 21:30 horas hasta las 05:45 horas. Para la ejecución de los nuevos emboquilles de ambos túneles, se ha previsto que se precisarán dos cortes extraordinarios de vía, desde la última circulación de un viernes a la primera del lunes siguiente (Fechas a determinar según avance de obras y la disposición de RENFE).</p>	

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte vía	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibros	
A.V.	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla-Santa Justa	ambos	2018	2024			mar-18		2024		-	-	Sustitución de desvíos a lo largo de la línea con eliminación de LTV's	x				o Afectación prevista: Trabajos en banda de mantenimiento con LTV a 80 km/h por solidaduras 1 o 2 días. Se realizaran en 3 Fases, 1 desvío por semana. o Inicio actuación: Marzo 2018. Primera fase: finalizada, sustituidos los desvíos en Mora y Orgaz y Calatrava y suprimidas LTV's. o Fecha fin estimada: Segunda fase: inicio en abril de 2018, comprende 18 desvíos en Yeles, La Sagra, Urda, Malagón, Ciudad Real, Venta la Inés, Conquista, Villanueva de Córdoba, Adamuz, Hornachuelos y Majarabique. Tercera fase (63 desvíos) previsto licitar en enero 2019.
A.V.	030	Bif. Málaga-A.V.	Málaga-María Zambrano	Bif. Málaga A.V. - Málaga-María Zambrano	ambos	2018	2019			jul-18		jul-19		-	-	Restitución del ERTMS N1	x				o Fecha fin estimada: Se enviara la documentación por parte de Adif a la AESF el 31/07/18. Pendiente de la Puesta en Servicio.
A.V.	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Límite ADIF - LFPSA - Madrid -Puerta de Atocha (Figueres Vilafant)	ambos	2013	2019			ene-13		3º trim 2019		-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14	x				o Afectación prevista: Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. o Inicio actuación: Trabajos finalizados a falta de software.
A.V.	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartin	Rio Duero – Valladolid	ambos	2017	2019			jul-17		2019		-	-	Duplicación de vía Rio Duero – Valladolid	x	x			- Promotor: Adif - Empresa contratista: UTE CYCASA-INTERVIAS - Afectación prevista: Existirá afectación a vía contigua de ancho ibérico con cortes totales nocturnos en el PB de Arcas Reales, periodos y duración pendientes de definir. A finales de Julio enlace vía 1 definitiva (TBA 72/18).
A.V.	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartin	Valladolid	ambos	2018	2020			1º trim 2018		3º trim 2019		-	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores			x		- Promotor: Sociedad Valladolid Alta Velocidad - Empresa contratista: Varias - Afectación prevista: En Ejecución con una duración de 30 días por paso, P.I. Plaza Rafael Cano p.k. 181/241, finalizado tercer trimestre 2018. Siguiende actuación construcción P.I. c/ Mirtto p.k. 174/500 1º trimestre del 2019, P.I. c/ Andrómeda p.k. 181/850 2º trimestre del 2019. El resto de Pasos Inferiores en fase de estudio y redacción de proyecto. Sin previsión.