

Catálogo de las Restricciones de Capacidad en la RFIG

Declaración
sobre la red
2020



Catálogo de las Restricciones de Capacidad en la RFIG

Declaración
sobre la red
2020



CATÁLOGO DE RESTRICCIONES DE CAPACIDAD

- **NOTA:**

De conformidad con lo especificado en la Decisión Delegada (UE) 2017/2075 de la Comisión de 4 de septiembre de 2017, por la que se sustituye el Anexo VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, en documento anexo a esta Declaración sobre la Red, se incluye el catálogo con las restricciones de capacidad en la Red Ferroviaria de Interés General, disponible en: http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/declaracion_de_la_red.shtml. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista		
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibao			Solo diesel	
CENTRO	2019-1-001	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Túnel de Sol / Atocha - Chamartín)	ambos	2012	-			1 ^{er} trim. 2012	-		-	-	-	Pruebas y puesta en servicio del ERTMS nivel 2 - Túnel de Sol (Atocha–Chamartín)					Puesta en servicio comercial ERTMS	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Thales - Siemens		
	2019-1-002	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Getafe Industrial - Pinto)	ambos	-	-			Principios 2021	-		-	Banda de mantenimiento	Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01	X	X				implantación de LTV.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV		
	2019-1-003	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Estación de Pinto)	ambos	2018	2019			No hay fecha	-		-	-	-	Estación de Pinto: supresión de LTV a 80 km/h en escape 7/9			X		supresión LTV	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV CENTRO		
	2019-1-005	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	San Cristobal Industrial- Aranjuez	ambos	2020	2022			3 ^{er} trim. 2020			1 ^{er} trim. 2022	21 meses	-	Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la adaptación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo San Cristóbal – Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín – Valencia Estació del Nord	X	X	X			Puesta en servicio del BAB	o Promotor: Adif o Empresa contratista:sin adjudicar	
	2019-1-006	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Villacañas - Alcázar de SJ)	ambos	2010	-			1 ^{er} trim. 2010			ene.-20	-	Banda de mantenimiento y cortes totales	Instalación de BAB entre Villacañas y Alcázar de San Juan	X	X				Instalación BAB Villacañas-Alcazar y enclavamiento electrónico de Alcazar. Cortes de 12h durante 5 jornadas (del 25 al 29 enero)	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Thales	
	2019-1-007	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín - Atocha Cercanías (Túnel Recoletos)	ambos	2019	2019			jun.-19			nov.-19	5 meses	Todo el día	Renovación de vía e instalación de catenaria rígida en el túnel de Recoletos (Atocha - Chamartín) y cabecera norte de la estación de Atocha Cercanías	X					Corte total del túnel de Recoletos durante 4 meses.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI-VIAS Y CONSTRUCCIONES	
	2019-1-008	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Madrid Chamartín)	ambos	2019	2023			jun.-19			jul.-05	60 meses	Todo el día	Remodelación integral de la estación de Madrid-Chamartín		X	X			Obras a realizar en 9 fases con afectaciones múltiples.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI-VIAS Y CONSTRUCCIONES	
	2019-1-009	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías)	ambos	2019	-			jul.-19			2021	24 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha		X				Cortes de vía finalizados. Resto de trabajos en Banda de Mantenimiento, no afectan a la circulación.	o Promotor: CERCANÍAS RENFE. o Empresa contratista: KONE	
	2019-1-011	920	Móstoles-El Soto	Parla	Móstoles-El Soto – Parla (Móstoles-El Soto)	ambos	-	-			-			-	-	-	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto		X				Posible implantación de LTV.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	
	2019-1-012	930	Madrid Atocha	San Fernando	Vicálvaro	ambos	2018	2019			4 ^o trim. 2018			4 ^o trim. 2019	1 año	Banda de mantenimiento	Remodelación accesos y andenes		X	X				LTV por ripado de vías	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: ACCIONA

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista	
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo			Solo diesel
NOROESTE	2019-2-001	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Pola de Lena - La Robla (Pola de Lena)	ambos	2019	2021			2º trim. 2020	3º trim. 2019	14 meses	-	Montaje de vía de la Variante de Pajares y remodelación de la estación de Pola de Lena	X	X			Baja de vías de apartado, corte de una vía y restricciones de uso en andenes de la estación de Pola de Lena por modificación de playa de vías y andenes, conforme a programa de fases a determinar. Actuación sólo en el ámbito de la estación.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: En licitación			
	2019-2-002	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León-Santibáñez - La Robla	ambos	2019	2020			4º trim. 2019	4º trim. 2020	12 meses	-	Renovación de vía (a tres hilos) en el trayecto León - Bifurcación Pajares	X	X	X		Baja de 1 vía durante la renovación del tramo Bif. Galicia-Santibáñez - La Robla más LTV en la vía contigua a 60 km/h desplazable afectando 300/500 . Corte de 1 vía y limitación de velocidad en la contigua para enlace con Variante de Pajares, enlace con Bifurcación Galicia y remodelación de la estación de Santibáñez (Actuaciones consecutivas pero no simultáneas). Cortes por trayectos con una duración aprox. de mes y medio cada uno de ellos.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: IBEROVÍAS S.A.			
	2019-2-003	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla – León (Santibáñez - La Robla)	ambos	2019	2019			2º trim. 2019	3º trim. 2019	14 meses		Trabajos de ejecución de nuevos Pasos Superiores									
	2019-2-004	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Pola de Lena - La Robla	ambos	2019	2019			2º trim. 2019	nov.-20	6 meses		Trabajos de desguarnecido de túneles 34, 40 y 70.	X					o Promotor: ADIF o Empresa contratista: MIV			
	2019-2-005	814			Guillarei - Tuy	ambos	2019	2020			3º trim. 2019	mar.-20	6 meses		Obras electrificación					Posible LTV a 30 km/h				
	2019-2-006	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	ambos	2019	2020			ene.-20	ene.-21	12 meses		Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos.Rebaje de vía por gálibo del túnel de la Alamedilla se encuentra en proceso de licitación fecha prevista para comenzar trabajos agosto 2020	X				Corte total de un mes en Agosto 2020	o Promotor: ADIF			
	2019-2-007	122	Salamanca	Avila	Salamanca-Babilafuente-Peñaranda de B	ambos	2019	2019			sep.-19	nov.-19	2 meses		Sustitución 17.000 traviesas					Posible LTV a 30 km/h durante 300m				
	2019-2-008				Ourense - Monforte – Lugo										Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X		X						
	2019-2-009	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (túnel El Padornelo)	ambos	2018	2019			may.-18	4º trim. 2019	20 meses	-	Trabajos de refuerzo, drenaje y acondicionamiento en el túnel de El Padornelo			X		LTV a 60 km/h todo el túnel y móvil de 300 m. a 30 km/h en zona de trabajo (TBA 70/18).	o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: Ferroviál.			
	2019-2-010	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Taboadela - Ourense)	ambos	2018	2019			oct.-18	2019	15 meses	-	Construcción de plataforma y montaje de vía de la LAV Madrid – Galicia, tramo Taboadela-Orense e integración en la estación de Orense		X	X		Previsto un corte de vía ininterrumpido del 4 al 28 de nov-19. Tras el corte tendremos las siguientes LTV: • 60 Km/h entre del 235/198 al 237/200 • 30 Km/h entre del 237/200 al 247/950 , pasando posteriormente a 60 Km/h.	o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: COPASA_COSFESA			
	2019-2-011	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Vilar de Barrio- Baños de Molgas)	ambos	2019	2020			43466	feb-20	13 meses	-	Ejecución de Estuchado para la Base de Montaje de Miaman	X	X	X		o Afectación prevista: Previsto un corte de vía ininterrumpido del 4 al 22 de nov-19. A posterioridad del corte LTV a 30 km/h.	o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: UTE EXTRACO-CYCASA			
	2019-2-012	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Estación de Taboadela: 233+866 - 235+198)	ambos	2019	2019			Fin corte extraord. (29/11/19)	dic-19	1 mes		Remodelación de la Estación de Taboadela, renovación de la vía general y de las vías de apartado			X		o Afectación prevista: LTV a 60 km/h entre 233+866 y 235+198. Condicionado al resultado de la ejecución de los trabajos en el corte extraordinario entre el 4 y 28 de noviembre de 2019	o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.			
	2019-2-013	822	Zamora	A Coruña	Santiago de Compostela	ambos	2019	2020			ago.-19	ene.-20	5 meses		Pasarela peatonal	X	X	X	X	En 2º fase determinados trenes tendrían que circular con tracción Diesel por el trayecto afectado.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Acciona Construcción, S.A..			
	2019-2-014	850			Vigo Urzaiz	ambos	2019	2019			jul.-19	sep.-19. Finalizada	2 meses		Trabajos de adecuación de la estación	X				Sin afectación	o Promotor: Adif o Empresa contratista: CONSTRUCTORA SANJOSE S.A.			

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
		Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde			Hasta	Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización				Hora de finalización	Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad		
SUR	2019-3-001	400	Alcázar de San Juan	Cádiz	Sevilla-Cádiz	ambos	-	2020			-		2020	-	-	Implantación ERTMS en la línea con instalación de nuevos enclavamientos en Sevilla Sta. Justa, La Salud y Dos Hermanas	x				Solicitud de TBA para enclavamientos.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE Sevilla-Cádiz (Thales-Siemens)	
	2019-3-002	402	Espeluy-Aguja km 340,1	Jaén	Espeluy Ag. km. 340,1 - Jaén (Grañena - Jaén)	ambos	2017	2019			sep.-17		2º trim. 2020	mas de 27 meses	-	Línea de Alta Velocidad Alcázar de San Juan - Jaén, tramo Grañena - Jaén	x	x	x		Se contemplan los enlaces de los puntos extremos de la variante con la línea actual y el cruce de la línea actual en tres puntos intermedios. Para realizar los trabajos correspondientes a enlaces y cruces, de cara a la puesta en servicio definitiva, será necesario el corte temporal total de la línea, por un periodo aproximado de 3 meses, en la parte final del plazo previsto de obra. Será necesario prever los transbordos de viajeros entre Jaén y previsiblemente Espeluy. No se prevén LTV'S antes de los trabajos de conexión y corte temporal definitivo.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA	
	2019-3-003	410	Linares-Baeza	Almería	Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería)	ambos	2018	2019			nov.-18		may.-20	12 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia – Almería. TBP 184/18. Ya se ha aprobado TBA (184/18 SE) prolongando 6 meses hasta mayo 2020	x				Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta mayo 2020.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA	
	2019-3-004	416					2019	-			2º SEMEST. 2019		-			Obras del cambiador de ancho de Granada					LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52	o Promotor: Adif AV	
	2019-3-005	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (Estación de Castellar de la Frontera)	ambos	2018	2018			abr.-18		30/05/2019. Finalizada	9 meses	-	Adecuación de vías de apartado en Castellar de la Frontera. Supone la creación de una estación en el lugar donde históricamente se encontraba la estación de Castellar de la Frontera (p.k. 146,9 de la línea 420).	x				Finalizada. Requiere finalizar expediente con la Agencia.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA	
	2019-3-006	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	San Pablo - Almoraima (p.k. 129/400 al 155/438)	ambos	2019	2020			may.-19		2º trim. 2020	12,5 meses	-	Renovación del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras), entre los p.k. 129/400 y 155/438	x					o Promotor: Adif o Empresa contratista: GUINOVART	
	2019-3-007	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600)	ambos	2015	2019			oct.-15		2º trim. 2020	42 meses	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramos del p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600	x				Paralizada.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA	
	2019-3-008	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías)	ambos	2013	2019			dic.-13		1º trim. 2020	67 meses	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramo del p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías		x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI, S.A.	
	2019-3-009	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (San Roque - La Línea y San Roque Mercancías)	ambos	2014	2019			sep.-14		1º trim. 2020	58 meses	-	Proyecto de remodelación de Instalaciones de Señalización y Telecomunicaciones de San Roque-La Línea y San Roque Mercancías	x				En abril de 2018 se modificará el enclavamiento por trabajos de la obra de vía. (la finalización completa de esta obra depende de la conclusión de las de vía)	o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU	
	2019-3-010	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (Gaucín - Algeciras)	ambos	2018	2019			1º trim. 2018		01/06/2019. Finalizada	18 meses	-	Proyecto de construcción del B.A.U. con C.T.C. En el trayecto Gaucín - Algeciras		x			Finalizada. Requiere finalizar expediente con la Agencia.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU	
	2019-3-011	422	Bif. Utrera	Fuente de Piedra	Bif. Utrera - Fuente de Piedra (Arahal - Marchena - Osuna)	ambos	2019	2019			1º trim. 2019		nov.-19	9 meses	-	Rehabilitación de vía con parejas de 2º uso en tramos con carril de 54 Kg sobre traviesas monobloque entre los p. k. 40/680 - 43/890 y 27/340 - 30/540, tramo Arahal - Marchena - Osuna		x			LTV a 30 km/h móvil a lo largo de 500 metros	o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA (40) Y DSV(27)	

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, galibio		
SUR	2019-3-012	426	Granada	Fuente de Piedra	Granada - Bif. Las Maravillas (Antequera - Loja)	ambos	2015	2019			abr.-15	jun.-20	38 meses	-	Trabajos de Infraestructura en proyecto de Montaje de Vía tramo Antequera-Loja	X					Los trabajos se realizarán mientras dure la suspensión de la circulación comercial entre Granada y Antequera Santa Ana. Desde esa fecha la línea 036 Antequera-Granada de AV , absorbe parte del trazado de la línea 426. Esa línea solo quedaría operativa hasta Antequera convencional. Sigue vigente TBA por imposibilidad de reanudar el servicio con TBA vigente hasta junio de 2020	o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: Varias (VIAS, UTE Dragados - Tecsa, UTE COMSA - Martincasilla)	
	2019-3-013	426				ambos	2019	-			3 ^{er} trim. 2019	-	-	-	Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV. Vigente TBA corte total					LTV a 30 km/h en la entrada de la estación de Antequera (futura bifurcación La Verónica) por obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV". Actualmente corte de vía total hasta 26 enero 2020	o Promotor: Adif AV		
	2019-3-014	440	Bif. Los Naranjos	Huelva	Bif. Los Naranjos - Huelva	ambos	2019	2019			oct.-19	dic.-19	3 meses	Banda de Mantenimiento	Proyecto constructivo para rehabilitación de Vía en la línea Sevilla - Huelva		X			Trabajos en BM con LTV progresivas a 100-80-60-30 Km/h según fase de obra (sustitución carril y travесas, desguarnecido mecanizado) durante 3 meses.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar		
	2019-3-015	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	Monfragüe - Cáceres (PK 322+680)	ambos	2019	---			2 ^o trim. 2019	Pendiente de enclavamiento o de desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre (PK 322+680)	---	-	Ejecución y puesta en servicio desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre PK 322+680	X	X			Implantación de desvío definitivo en el PK 322+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación temporal de velocidad desde el 01/07/19 a 30 km/h (sentido Plasencia) y a 100 km/h (sentido Cáceres).	o Promotor: Adif - AV o Empresa contratista: VIAS		
	2019-3-016	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p. k. 63+060)	ambos	2019	2019			4 ^o trim. 2019	12/19 (relacionada con Alta Velocidad)	3 meses	-	Ejecución plataforma LAV en entronque con Red Convencional en el p. k. 63+060 aproximadamente		X			Implantación de LTV en una longitud de 500 m. Relacionada con Alta Velocidad	o Promotor: Adif - AV o Empresa contratista: Gévora Construcciones		
	2019-3-017	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)	ambos	2017	2019			2 ^o trim. 2017	12/19 (relacionada con Alta Velocidad)	30 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544	X	X			Relacionada con Alta Velocidad	o Promotor: Adif - AV o Empresa contratista: Ferrovial		
	2019-3-018	516	Mérida	Los Rosales	Zafra - Los Rosales (p.k.: 89/020-106/000)	ambos	2019	2019			abr.-19	dic.-19	8 meses	-	Renovación de vía con material nuevo (travesía, carril, balasto) y aparatos de vía en Llerena.		X			No hay afectación negativa ya que existe LTV a 30 km/h. Conforme vaya avanzando a la ejecución de la obra se irán elevando la velocidad por tramos de 1500 metros, en primer lugar a 60 Km/h (primera nivelación) y posteriormente(segunda nivelación) a velocidad de CVM.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: ASCH Infraestructura		
	2019-3-019	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)	ambos	2019	2020			oct.-19	dic.-20	14 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey		X			LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 750 metros. Al coincidir ambas renovaciones, se estudiará si es necesaria la adecuación de horarios.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA		
	2019-3-020	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Cabeza del Buey - Castuera)	ambos	2019	2020			mar.-19	mar.-20	12 meses	-	Renovación de vía Cabeza del Buey - Castuera y desvíos estación de Almorchón.		X			LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 540 metros (renovación) que posteriormente se eleva a 60 (50) km/h. y LTV móvil a 30 km/h en 330 metros para desguarnecido. Al coincidir ambas renovaciones, se estudiará si es necesaria la adecuación de horarios.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: sin adjudicar		
	2019-3-021	520	Ciudad Real	Badajoz	Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)	ambos	2017	2019			jul.-05	12/19 (relacionada con Alta Velocidad)	36 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p.k.: 465/300 y 498/300	X				Relacionada con Alta Velocidad.	o Promotor: Adif - A.V. o Empresa contratista: Ferrovial		

Área territorial	Identificador		Línea		Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad	Peso, longitud, galibio		
ESTE	2019-4-001	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	30: Alcázar de San Juan - Albacete Los Llanos	ambos	2019	2019			feb.-20		mar.-20		30 días	-	Rehabilitación integral de Campo de Criptana	x	x			LTV a 60km/h en 300m y 100km/h en 300m	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV
	2019-4-002	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	30: Alcázar de San Juan - Albacete Los Llanos	ambos	2019	2019			nov.-19		dic.-19		25 días	-	Depuración mecanizada de balasto entre los pkkk 239+700 y 242+450, trayecto Minaya - La Roda	x	x			LTV a 60km/h en 600m y 100km/h en 1000m	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV
	2019-4-003	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2020	2020			4º trim. 2020		4º trim. 2020		-	-	Ejecución de obra de montaje de vía y catenaria entre Alcudia y La Encina y otras actuaciones entre Xàtiva y L'Alcudia. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio.	x	x			Conexión entre la L300 y la L340 en la zona del Nudo de La Encina. Posteriormente se cortará la L300 desde el desvío de conexión hasta Xàtiva para ejecutar la obra de cambio de ancho	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)
	2019-4-004	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2020	2021			4º trim. 2020		3º trim. 2021		-	-	Ejecución de obra de cambio de ancho de Xàtiva al nudo de La Teja. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio.	x				Cambio de ancho con corte total entre Xàtiva y el desvío de conexión con la L340	Promotor: Adif Empresa contratista: -
	2019-4-005	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2020	2021			3º trim. 2020		4º trim. 2021		-	-	Electrificación Xàtiva al nudo de La Teja. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio.						Promotor: Adif Empresa contratista: -
	2019-4-006	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	ambos	2019	2021			nov.-19		2021		-	Nocturno	Trabajos para renovación de vía, catenaria e IISS	x	x			Renovación de vía y catenaria por trayectos, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 60 y 80km/h en 1000m. Posible revisión de horario de trenes de viajeros. Previsto iniciar trabajos sin afectación al tráfico. En estudio planificación de trabajos sin BAB	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA
	2019-4-007	310	ARANJUEZ	VALENCIA-LA FONT	30: Utiel - Valencia FSL	ambos	2019	2019			dic.-19		ene.-20		30 días	-	Puesta en servicio BLAU con CTC Utiel-Buñol	x				Corte total hasta conformidad por parte de la AESF	Promotor: Adif Empresa contratista: CAF
	2019-4-008	310	ARANJUEZ	VALENCIA-LA FONT	20: Olcesa (CGD) - Utiel	ambos	-	-			-		-		-	-	Proyecto constructivo para la mejora y adecuación del encauzamiento del río Guadazón a su paso bajo el puente del ferrocarril en el PK 183/003					-	-
	2019-4-010	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	ambas	2020	2020			1º Trim. 2020		1º Trim. 2020		-	-	Accesos Murcia. PeS de la vía en el interior del túnel de acceso	x	x			Baja definitiva de vías en la estación de Murcia del Carmen por reconversión a UIC	Promotor: Adif AV Empresa contratista: Aldesa
	2019-4-011	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	ambas	2019	-			-		-		-	-	Soterramiento de la estación de Barriomar y Nonduermas					Definidas y programadas conjuntamente con la empresa adjudicataria en el momento de inicio de las obras	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE Ferrovial - Acciona
	2019-4-013	322	AGUILAS	MURCIA MERCAN	20: Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	ambas	2020	2020			sep.-20		dic.-20		100 días	-	Rehabilitación de vía por parejas entre Librilla y Totana		x			LTV a 60km/h en 600m y 100km/h en 1000m	Promotor: Adif AV Empresa contratista:
	2019-4-014	336	REG AG KM 463,9	ALACANT-TERMINAL	-	ambas	2019	2019			jun.-19		jul.-19		60 días	-	PeS de las medidas para evitar las afecciones por la catenaria a 25kv/50Hz de la línea de AV Monforte del Cid - Murcia del Carmen					Sin afectación	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: UTE Monforte
	2019-4-015	340	MOIXENT	XATIVA-AG.KM.47	10: Bif. Vallada - Xàtiva ag pk47	ambas	2019	2020			3º trim. 2019		4º trim. 2020		-	-	Ejecución de obra de montaje de vía y catenaria entre Alcudia y La Encina y otras actuaciones entre Xàtiva y L'Alcudia.		x			Ejecución de actuaciones en Banda de Mantenimiento y LTV en trayecto según Plan Marco	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad	Peso, longitud, Galibho		
ESTE	2019-4-016	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	-	-			-	-	-	-	-	Nocturno	- Trabajos de adaptación de la electrificación al ancho mixto entre Bif. Puerto FSL y Sagunt. - Instalación de catenaria rígida en el túnel de El Cabanyal - Sustitución de traviesas AM05 en vías de apartado de Massalfassar - Ampliación de la plataforma en vías 4 y 6 de Massalfassar para apartado de trenes de 750m	x	x			Corte de 23:40 a 5:40 de vía y tensión de ambas vías entre Bif. Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA-SIEMENS
	2019-4-017	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2019	-			dic.-19	-	-	-	-	-	Enlace en ancho mixto entre las estaciones de Almussafes y Valencia FSL					-	-
	2019-4-018	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2020	-			ene.-20	-	-	-	-	-	Conversión a ancho mixto la estación de Valencia FSL					-	Promotor: Adif AV Empresa contratista: TECSA
	2019-4-019	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2020	-			sep.-20	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Castellò y Vinaròs					-	-
	2019-4-020	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2020	-			sep.-20	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y Tortosa - L'Aldea - Vandellòs					-	-
	2019-4-021	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2020	-			1 ^{er} . trim. 2020	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella					-	-
	2019-4-022	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	20: Castellò de la Plana - L'Aldea	ambas	2020	2021			sep.-20	dic.-21	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Castellò y Vinaròs					-	-
	2019-4-023	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	20: Castellò de la Plana - L'Aldea	ambas	2020	2021			sep.-20	dic.-21	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y Tortosa - L'Aldea - Vandellòs					-	-
	2019-4-024	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	Nueva variante	ambas	2020	2021			1 ^{er} . trim. 2020	dic.-21	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella					-	-
	2019-4-025	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	20: Sagunt - Castellò de la Plana	ambas	2019	2021			jul.-19	mar.-20	-	-	-	Nocturno	- Trabajos de adaptación al ancho estándar de la vía I entre Sagunt y Castellò - Electrificación trayecto Sagunt - Castellò, vía 2 y vías de apartado pares de Sagunt, Almenara, Moncofar, Burriana y Villarreal - Ampliación de plataforma de vías 4 y 6 de Sagunt para acondicionar futuro acceso al Puerto - Ampliación de plataforma en vías 3 y 4 de Almenara y Burriana para adaptarlas a trenes de 750m	x	x			Cortes de 23:50 a 5:50 de vía y tensión de ambas vías entre Sagunt y Castellò, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. Se establecerá LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas. A partir de Marzo/2020 se solicitará nuevo TBP para instalación de desvíos en estaciones	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA-SIEMENS
	2019-4-026	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	20: Sagunt - Castellò de la Plana	ambas	2020	2020			-	-	6 meses	-	-	-	Instalación de tercer carril en vías de circulación de la estación de Castellò de la Plana (vía en placa)	x	x			Cortes de vía y cabeceras de la estación. Se prevé una afectación importante por tanto la mayor parte de la obra se ejecutará en vernal de 2020	Promotor: Adif Empresa contratista: En fase de adjudicación y planificación de trabajos Dragados Tecsa
	2019-4-027	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	40: L'Aldea - Amposta - Tortosa - Salou	ambas	2017	2019			nov.-17	dic.-19	25 meses	Día completo	-	-	Construcción de nueva variante de vía doble entre Bif. Calafat y Vandellòs modificando el trazado en distintas fases de la plataforma actual de la estación de Vandellòs	x	x			- LTV a 30km/h en 1300m - Ampliación de la banda de mantenimiento a 5 horas - Enlazada la vía I, la circulación se suspenderá por el trazado actual entre Vandellòs y Tarragona al entrar en servicio el nuevo trazado hasta Bif. Vilaseca y el cambiador de La Boella	Promotor: Adif-AV Empresa contratista: Copasa, Coalvi, CAF, Fomento, Revenga y Elecnor
	2019-4-028	620	TORTOSA	L'ALDEA-AMP-TOR.	10: Tortosa - L'Aldea - Amposta - Tortosa	única	2019	2019			mar.-19	dic.-19	9 meses	Día completo	-	-	Puesta en servicio de nuevos enclavamientos en Tortosa y Camp-Redò, y nuevo CTC y comunicaciones	x				Corte de vía 10 días aproximadamente para PeS de enclavamientos, señales y cambio de sistema de bloqueo, formación y puesta en servicio por la AESF	Promotor: Adif Empresa contratista: Thales
2019-4-029	610	SAGUNT	CAMINREAL	10 Sagunt - Caudiel	única	2019	2021			jul.-19	jul.-21	24 meses	Nocturno	-	-	Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y susitución de desvíos en estaciones. Ampliación de banda de mantenimiento anocturno y cortes puntaules en determinados fines de semana	x	x	x		Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y susitución de desvíos en estaciones. Ampliación de banda de mantenimiento anocturno y cortes puntaules en determinados fines de semana	Promotor: Adif Empresa contratista: -Rover, Convensa Pavasal	

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibro		
ESTE	2019-4-030	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	úncia	2019	2021			jul.-19		jul.-21		24 meses	Nocturno		X	X	X		Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y susitución de desvíos en estaciones. Ampliación de banda de mantenimiento anocturno y cortes puntaules en determinados fines de semana	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal
	2019-4-031	610	SAGUNT	CAMINREAL	30 Teruel - Caminreal	úncia	2019	2021			jul.-19		jul.-21		24 meses	Nocturno		X	X	X		Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y susitución de desvíos en estaciones. Ampliación de banda de mantenimiento anocturno y cortes puntaules en determinados fines de semana	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana	Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista		
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización				Hora de finalización	Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad			Peso, longitud, calado	Solo diesel
NORESTE	2019-2-001	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal – Martorell	ambos	2019	2021			jun,-19	ene-21	19 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell,	X	X	X		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única Martorell Seat - Martorell y Martorell - Castellbisbal. Junio a octubre corte total	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias.			
	2019-2-002	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	ambos	2018	2020			feb.-18	dic-20	35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell - Sant Vicenç Calders	X	X	X		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos. Cortes parciales motivados por el de Castellbisbal-Martorell.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias.			
	2019-2-003	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	ambos	2018	2020			feb.-18	dic-20	35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona	X	X	X		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias.			
	2019-2-021	210		Tarragona	Reús -Tarragona							mar-20			Montaje de desvío 9 línea 210 Reús-Tarragona					Intervalo extraordinario en fin de semana				
	2019-2-004	600 (futura 210)	Valencia E.Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	ambos	2018	2020			feb.-18	dic-20	35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona	X	X	X		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos. Corte total tunel de Roda agosto 20	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Varias.			
	2019-2-005	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (Barcelona Sants)	ambos	2019	2020			ene.-20	dic.-20	12 meses	-	Nueva configuración 4+4 de la estación de Barcelona Sants		X	X		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Baja de grupos de vías de duración variable. Paralizada	o Promotor: Adif o Empresa contratista: ACCIONA.			
	2019-2-006	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Maçanet – Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)	ambos	2019	2020			4º trim. 2019	4º trim. 2020	12 meses	-	Recrecido de andenes, ripado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost		X	X		Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.	o Promotor: RENFE o Empresa Contratista: RESCINDIDO EL CONTRATO, ACTUALMENTE EN FASE DE NUEVA LICITACION			
	2019-2-007	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Jaca-Canfranc	ambos	2019	2020			2º SEMEST. 2019	1º SEMEST. 2020	8 meses		Instalación desvíos en nueva playa vías pasajeros Canfranc y renovación vía E'2-E2. Puesta en servicio condicionada por la construcción del nuevo EV y del Paso Inferior de acceso al deposito de locomotoras		X	X		Intervalos extraordinarios para instalación nuevos desvíos y renovación 850 m. de vía a la entrada de Canfranc.	o Promotor: Gobierno de Aragón-Suelo y Vivienda de Aragón o Empresa Contratista:UTE Acciona-Avintia			
	2019-2-008	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Hoya de Huesca-Ayerbe	ambos	2019	2019			1º SEMEST. 2020	2º SEMEST. 2020	8 meses		Renovación Plasencia-Ayerbe e instalación desvíos Ayerbe	X	X	X		Intervalo extraordinario para renovación de vía (previsto 10 semanas)	o Promotor: ADIF o Empresa Contratista:Sin Adjudicar (proyecto redactado)			
	2019-2-009	70	Bif. Huesca	Huesca	Villanueva de Gállego-Almudevar	ambos	2019	2019			ene.-20	2º SEMEST. 2021	24 meses	mantenimiento a	Mejora de la plataforma y corrección asentamientos.	X	X	X		Intervalo extraordinario para obra mejora plataforma (previsto corte 1 mes verano 2020)	o Promotor: ADIF o Empresa Contratista:Sin Adjudicar (proyecto redactado)			
	2019-2-011	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)	ambos	2019	2020			4º trim. 2019	4º trim. 2020	12 meses	mantenimiento a	Renovación integral de catenaria Maçanet-Caldes		X	X			En licitación			
	2019-2-012	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)	ambos	2019	2020			2º trim. 2020	4º trim. 2021	18 meses	mantenimiento a	BAB Maçanet-Girona		X	X			En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación			
	2019-2-013	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Figueres	ambos					1º trim. 2020	1º trim. 2021	12 meses	mantenimiento a	Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Vía Par		X	X			En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación			
	2019-2-014	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Figueres - Portbou	ambos					1º trim. 2020	1º trim. 2021	12 meses	mantenimiento a	Renovación de Catenaria Figueres-Portbou		X	X			En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación			
	2019-2-015	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Bif Vilanova-Pl Catalunya	ambos	2020	2021			2º trim. 2020	1º trim. 2021	9 meses		Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya.	X	X	X		Corte total ambas vías 26 días	En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación.			

Área territorial	Identificador		Línea		Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista	
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad	Peso, longitud, calibro			Solo diesel
NORESTE	2019-2-016	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Montcada Bifurcació		2019	2020			2º trim. 2020		dic.-20		6 meses		Instalación nuevo enclavamiento electrónico	X	X			Cortes en fines de semana para sustitución de desvíos, pruebas y puesta en servicio.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Siemens	
	2019-2-017	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	ambos	2019	2021			4º trim. 2019		4º trim. 2020		24 meses		Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto 'PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA'	X	X				o Promotor: Adif o Empresa contratista: o Afectación prevista:	
	2019-2-018	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Blanes		2020	2020			1º SEMEST. 2020		2º SEMEST. 2020		6 meses		SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN LAS CERCANÍAS DE BARCELONA. ESTACIÓN DE BLANES. L/ BARCELONA A MAÇANET POR MATARÓ	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana	o Promotor: Adif o Empresa contratista: .	
	2019-2-019	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera	ambos	2020	2022			1º trim. 2020		2º trim. 2020		3 meses		Trabajos nueva estación de la Sagrera que conlleven la conexión de la línea R1 al nuevo trazado.	X	X	X		Corte total de ambas vías durante 48 horas, posteriormente 3 meses en vía única unos 1.700 metros, a continuación se cortan las dos vías durante 72 horas, quedando una limitación por el nuevo trazado en vía doble a 40 km/h en el cambio de rasante	o Promotor: Adif Alta Velocidad o Empresa contratista: Varias	
	2019-2-020	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	St Feliu de Llobregat	ambos	2020	2020			2º trim. 2020		3º Trim. 2023		40 meses	-	Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat	X	X			Paso en variante con LTV. Vía única entre pk 86+000 al 88+120 durante 26 días en el mes 38 de obra.	o Promotor: Adif o Empresa contratista:	

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibo		
NORTE	20190930_6_1	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua (Astigarraga - Irún)	ambos	2017				2017		2019/2021	48 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún.. (Obra transferida desde Adif – AV).	X				Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: Infra y Vía: COPROSA IISS: SIEMENS-CAF. LAC: ELECNOE-ELECTREN	
	20190930_6_2	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017	2020			mar.-17		dic.-20	40 meses	-	Sustitución del enclavamiento de la estación de Irun	X	X			Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: THALES	
	20190930_6_3	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017	2020			mar.-17		jul.-20	35 meses	-	Adaptación de línea aérea de contacto para implantación del ancho estandar en la estación de Irun	X	X			Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: COBRA	
	20190930_6_4	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017	2020			mar.-17		jul.-20	35 meses	-	Adaptación de línea aérea de contacto para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irun	X	X			Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de vía y tensión en fin de semana y trayectos en vía única en los túneles del trayecto para la realización de los trabajos	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE HERNANI ELECTREN - ELECNOE	
	20190930_6_5	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017	2020			mar.-17		jul.-20	35 meses	-	Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irun	X	X			Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE CAF SIGNALLING - SIEMENS	
	20190930_6_6	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2018	2019			abr.-18		nov.-19	19 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Lezo-Rentería	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas:TRAGSA	
	20190930_6_7	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019	2020			nov.-19		nov.-20	12 meses	-	Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastian. Afecta a la estación de San Sebastian.	X	X	X		Intervalo extraordinario de 25 días vía I , 25 días vía II y 3 días de ambas vías afectando al T/San Sebastian -Pasajes .Limitaciones a 30 y 60 km/h.	Sebastián o Empresas contratistas:	
	20190930_6_8	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019	2019			jun.-19		dic.-19	7 meses	-	Obras de construcción de paso superior estación de Hernani P.K. 616/800	X	X			Afección a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por intervalo continuado en fin de semana	o Promotor: ETS o Empresas contratistas :BALZOLA	
	20190930_6_9	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019	2019			jun.-19		oct.-19	4 meses	-	Modificación de rasante entre los PPKK 612/200 al 612/600 para mejora de galibo en altura en paso superior del pk 612/424 t/ Andoain-Hernani . El objetivo es suprimir una Autorización de transporte excepcional para trenes de mercancías.	X	X	X		Banda de Mantenimiento ampliada. Afección a circulación y viajeros posibles retrasos o trasbordos por intervalo continuado extraordinario de fin de semana. LTV a 60 km/h durante un mes	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_10	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2018	2019			mar.-18		nov.-19	19 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en el apeadero de Urnieta	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: TRAGSA	
	20190930_6_11	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2018	2019			oct.-18		nov.-19	13 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Andoain	X	X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: TRAGSA	
	20190930_6_12	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2018	2019			oct.-18		nov.-19	12 meses	-	Ejecución recrecido de andenes en el apeadero de Ordizia	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: TRAGSA	
	20190930_6_13	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019	2020			nov.-19		nov.-20	12 meses	-	Recrecido de andenes con ripado de vía e instalación de ascensores en la estación de Billabona-Zizurkil	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Se empezará cuando termina la obra de Andoain	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas:	
	20190930_6_14	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019	2019			oct.-19		nov.-19	2 meses	-	Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de Ikaztegieta entre Legorreta y Tolosa	X	X	X		Afección a circulación y viajeros posibles retrasos por intervalo continuado extraordinario de fin de semana. Objetivo suprimir una LTV a 60 km/h. Duración estimada 15 días .	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_15	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019	2019			oct.-19		nov.-19	2 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PK 566/128 PK 566/846 T/Zumarraga-Gabiria.	X	X	X		Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_16	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19	2 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osina PK 551/232 PK 551/939 T/Otzaurre-Brinkola	X	X	X		Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_17	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19	3 meses	-	Rehabilitación por daños estructurales en puente del P.K. 534/424 en la estación de Altsasu	X				Banda de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 km/h.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista		
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibbo			Solo diesel	
NORTE	20190930_6_18	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Tratamiento de trincheras de los PPkk 475/350 al 475/900 y del ppkk 478/250 al 478/380 entre Manzanos y Nanclares			X			Banda de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 km/h.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_19	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2019	2019			sep.-19		dic.-19		4 meses	-	Obra de emergencia de sustitución de carril entre Quintana del Puente y Villaquirán	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible. Limitación a 30 km/h. vía contigua y otra LTV desplazable a 60 km/h. por vía sin neutralizar	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: SACYR	
	20190930_6_20	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2019	2019			sep.-19		dic.-19		4 meses	-	Obra de emergencia de sustitución de carril entre Santa Ollalla y Briviesca	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible. Limitación a 30 km/h. vía contigua y otra LTV desplazable a 60 km/h. por vía sin neutralizar	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: COMSA	
	20190930_6_21	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2019	2019			sep.-19		dic.-19		4 meses	-	Obra de emergencia de sustitución de carril entre Briviesca y Pancorbo	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible. Limitación a 30 km/h. vía contigua y otra LTV desplazable a 60 km/h. por vía sin neutralizar. Colateral con la obra de COMSA	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: CYCASA	
	20190930_6_22	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		2 meses	-	Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo	X	X				Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_23	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		2 meses	-	Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba	X	X				Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_24	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		2 meses	-	Sustitución de carril en barra larga. Homogenización y neutralización entre Pancorbo y Nanclares	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible. Limitación a 30 km/h. vía contigua y otra LTV desplazable a 60 km/h. por vía sin neutralizar	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_25	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila	ambos	2019	2019			sep.-19		dic.-19		3 meses	-	Construcción de Paso Superior en Velayos para supresión de paso a nivel P.K. 144/545	X	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible, y corte de tensión si fuera necesario. - Los días 19 y 20 de Octubre, coincidente con los del GESTO 118/19 en Valladolid se lanzarán vigas en la construcción del nuevo P.S. de Velayos. -Sábado 19/10/2019- Domingo 20/10/2019 08:00-15:00 08:00-17:00. Es posible que en fechas 16 y 17 de Noviembre coincidente también con los del GESTO 118/19 de Valladolid, se ejecute la instalación de impostas.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE PNVI	
	20190930_6_26	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Sustitución de 8.000 traviesas monobloque PR-01 por Bloque RS en el distrito de Arévalo (2019)	X	X				LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible, y corte de tensión en descarga	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	
	20190930_6_27	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2020			sep.-19		sep.-20		12 meses	-	Adecuación de estaciones y apeaderos entre Torrelavega y Santander	X	X	X				Limitaciones de 30 y 60 km/h para trabajos en andenes, con cortes de vía extraordinarios en fines de semana	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA
	20190930_6_28	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2022			jun.-19		oct.-22		50 meses	-	Duplicación de vía Torrelavega Santander (1ª fase de Muriedas a Santander) y otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas	X	X	X				Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COALVI
	20190930_6_29	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2020			oct.-19		may.-20		9 meses	-	Mejora de instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo Mataporquera - Bárcena	X	X				Banda de mantenimiento ampliada con cortes de vía extraordinarios en fines de semana	o Promotor: Adif o Empresa contratista:	
	20190930_6_30	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2019			may.-19		nov.-19		6 meses	-	Obras de emergencia para tratamiento de trincheras afectadas por el temporal entre Reinosa y Torrelavega	X	X	X				Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana	o Promotor: Adif o Empresa contratista: VIAS Y CONSTRUCCIONES
	20190930_6_31	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2020			sep.-19		sep.-20		12 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Mataporquera para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud	X	X	X				Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana	o Promotor: Adif o Empresa contratista:
	20190930_6_32	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Depuración de vía en el entorno del P.K. 480/425 (apeadero de Caldas de Besaya), por las inundaciones de febrero	X	X				Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h y cortes de tensión	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	
20190930_6_33	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Desguarnecido de la vía 2 de la estación de Los Corrales de Buelna	X	X				Corte de vía total de la estación de la vía 2 de la estación de Los Corrales de Buelna entre 14 y el 20 de Octubre con paso de trenes por vía 1 y 3	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE		
20190930_6_34	160	Santander	Palencia	Mataporquera - Palencia	ambos	2019	2020			sep.-19		sep.-20		12 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Alar del Rey para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud	X	X	X				Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana	o Promotor: Adif o Empresa contratista: CYCASA	

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista	
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibbo			Solo diesel
NORTE	20190930_6_35	162	Solvay Factoria	Sierrapando	Solvay Factoria - Sierrapando	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Desguarnecido de vía en los PP.KK del 002/250 al 002/500 con corte de vía total dentro de la obra de la rehabilitación de este ramal.	X	X	X			Desguarnecido de vía en los PP.KK del 002/250 al 002/500 con corte de vía total dentro de la obra de la rehabilitación de este ramal.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_36	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2019	2019			oct.-19		nov.-19		1 mes	-	Retirada de pasarela peatonal en la estación de Llodio.	X	X				Con corte de vía de la noche del 22 al 23 de octubre (con confirmar el día) para la retirada de la pasarela. Serán necesarios cortes de tensión los días anteriores para preparar los trabajos.	o Promotor: Ayuntamiento de Llodio o Empresa contratista:
	20190930_6_37	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2019	2020			oct.-19		oct.-20		12 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio	X	X	X			LTV a 30 km/h con corte de vía para la instalación de apeo de vía	o Promotor: Adif o Empresa contratista: EXTRACO (pendiente de nueva licitación)
	20190930_6_38	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Sustitución de traviesas de madera por monobloque en la estación de Bidebieta en ambas vías.		X	X			Limitaciones a 30 km/h. Banda de mantenimiento ampliada. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por trabajos en vía contigua.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_39	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Sustitución de carriles entre Orduña y Llodio			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_40	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Sustitución de traviesas entre Miraballes y Llodio			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_41	700	Bilbao Abando	Casetas	Orduña - Miranda de Ebro	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Sustitución de carriles entre Artomaña y Orduña			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_42	700	Bilbao Abando	Casetas	Orduña - Miranda de Ebro	ambos	2019	2020			oct.-19		mar.-20		6 meses	-	Tratamiento de terraplén PK 187/200 entre Inoso y Lezama			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con cortes de tensión por trabajos en altura si fuera necesario	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_43	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2019	2019			abr.-19		dic.-19		6 meses	-	Tratamiento de los desmontes entre los PP.KK. 51/220 al 51/820 entre Alcanadre y Arrubal		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada, con trabajos diurnos siempre que sea posible y corte de tensión si fuera necesario (trabajos en altura). Se mantiene la limitación hasta su finalización.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_44	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2019	2019			abr.-19		dic.-19		6 meses	-	Tratamiento de los desmontes entre PP.KK. 53/200 al 55/200 entre Alcanadre y Arrubal		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada, con trabajos diurnos siempre que sea posible y corte de tensión si fuera necesario (trabajos en altura). Se mantiene la limitación hasta su finalización.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_45	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2019	2019			sep.-19		nov.-19		2 meses	-	Sustitución tablero del P.S. Pk 76/601 c/ Vara del Rey en la estación de Logroño. Expediente 142/19 (Pide un aplazamiento del comienzo de la obra el Ayto de Logroño)		X	X			Trabajos con corte de tensión afectando a estación y trayectos colaterales con Fuenmayor y Recajo. Banda de mantenimiento ampliada y LTV de 30 km/h al paso por el punto	o Promotor: Ayuntamiento de Logroño o Empresa contratista: UTE Urbanización Vara del Rey
	20190930_6_46	700	Bilbao Abando	Casetas	Castejón de Ebro - Cortes de Navarra	ambos	2019	2019			sep.-19		oct.-19		1 mes	-	Sustitución de carril en barra larga entre Tudela y Castejón Via II		X	X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_47	710	Altsasu	Castejón de Ebro	Altsasu - Pamplona	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Rehabilitación por daños estructurales en puente del los P.K. 232/165 en la estación de Altsasu			X			Banda de Mantenimiento ampliada- Limitaciones a 30 km/h.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_48	710	Altsasu	Castejón de Ebro	Pamplona - Castejón de Ebro	ambos	2019	2020			nov.-19		jun.-20		8 meses	-	Obra de emergencia por inundaciones entre el P.K. 130/300 al 146/462 entre Caparros y Garinoain	X	X	X			LTV de 30 km/h y 60 km/h (en estos momentos hay dos tramos con LTV de 90 km/h), con cortes de vía extraordinarios y Banda de Mantenimiento Ampliada	o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA
	20190930_6_49	720	Santurtzi	Bilbao Abando	Santurtzi - Zorrotza	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	2ª intervención por descarrilamiento entre Lutxana y Sestao		X	X			Limitaciones de 300 metros a 30/60 km/h. Banda de mantenimiento ampliada. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por trabajos en vía contigua.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_50	722	Muskiz	Desertu Barkaldo	Estación de Muskiz	ambos	2019	2019			nov.-19		nov.-19		1 mes	-	Renovación de vía 3 en la estación de Muskiz	X	X				Se suspenderá la circulación por esta vía mientras duren las obras	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	20190930_6_51	724	Bilbao Mercancias	Santurtzi	Bilbao Mercancias - Santurtzi	ambos	2019	2019			oct.-19		dic.-19		3 meses	-	Construcción paso superior de acceso al puerto de Bilbao	X	X				Se corta la vía para colocar las vigas del Paso Superior en el puente del Pilar, aprovechando que no hay mercancías	o Promotor: Puerto Autónomo de Bilbao o Empresa contratista:
	20190930_6_52	770	Santander	Oviedo	Santander - Torrelavega	ambos	2019	2019			feb.-19		nov.-19		9 meses	-	Mejora de la zona inundable en la Estación de Treceño, PP.KK. 475/400 al 475/700 de riesgo Medio-Alto, inundada los días 23 al 25 de enero de 2019		X				Banda de Mantenimiento Ampliada	o Promotor: Adif o Empresa contratista: CYCASA

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibbo		
NORTE	20190930_6_53	770	Santander	Oviedo	Santander - Torrelavega	ambos	2019	2019			feb.-19		nov.-19		9 meses	-	Estabilización de desprendimiento en el tramo San Pedro de Rudagüera-Casar de Periedo (Golbaro) entre los PP.KK. 493/220 y 493/320, de riesgo Alto (24 de enero de 2019)	X	X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento Ampliada	o Promotor: Adif o Empresa contratista: CYCASA
	20190930_6_54	770	Santander	Oviedo	Santander - Torrelavega	ambos	2019	2019			jul.-19		feb.-20		9 meses	-	Mejora de la zona inundable de la Estación de Mogro, elevando la rasante por encima del nivel máximo que alcanza el agua en época de temporales.	X	X	X		Elaborado Informe Técnico. la obra se ejecutará en varias fases: Fase inicial: Trabajos en catenaria. Sustitución de pórticos funiculares por pórticos rígidos del 15/07 al 15/09. Trabajos nocturnos en BM Fase 1: Se da de baja la vía 3 entre el 15/08 y el 15/09. Trabajos diurnos y nocturnos. Fase 2: Se restituye la vía 3 y se da de baja la vía 1 entre el 15/09 y 31/10. Trabajos nocturnos en BM. Fase 3: Sigue de baja la vía 1 y corte extraordinario de la vía 2 de la Estación de Mogro hasta Bezana, lo que conllevaría el establecimiento de vía única por vía impar entre el 31/10 y 4/11. Trabajos diurnos y nocturnos.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: TELICE - CYCASA
	20190930_6_55	770	Santander	Oviedo	Cabezón de la Sal - Unquera	ambos	2019	2019			sep.-19		jun.-20		10 meses	-	Renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera, y supresión del P.N. nº 117 P.K. 463/882.	X	X	X		En la renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera se contempla: Dar de baja definitivamente la vía 3, eliminando el desvío m4 y dar de baja temporalmente la vía 2 para su renovación y prolongación. Se desplaza y sustituye el desvío m1 (lado Oviedo) desde el P.K. 463/898 al P.K. 463/764 para evitar su ubicación en curva, eliminando el P.N. nº 117, clase A, P.K. 463/882. La próxima semana se enviará Informe con la planificación de los trabajos.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM
	20190930_6_56	780	Bilbao La Concordia	Santander	Karrantza - Santander	ambos	2017	2019			abr.-17		dic.-19		27 meses	-	Refuerzo estructural del Túnel de Ambrosero p.k. 564/100 a 564/593	X	X	X		Tramo de 300 m con LTV 10 km/h previa al inicio de su ejecución. Actualmente la LTV es de 30 km/h. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento. Propuesta de corte total ente el 20-12-2019 y el 08-01-2020 (231/19 MI TBP-1)	o Promotor: Adif o Empresa contratista: TRAGSA
	20190930_6_57	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao La Concordia - Karrantza	ambos	2019	2020			jun.-19		sep.-20		15 meses	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.	X	X			Tramo de 230 m con LTV 20 km/h en el túnel de El Callejo y 710 m con LTV 30 km/h en el túnel de El Arroyo, previas al inicio de su ejecución. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento ampliada desde las 21:30 horas hasta las 05:45 horas. Obra no comenzada, pendiente de aprobación de proyecto modificado. Para la ejecución de los nuevos emboquilles de ambos túneles, se ha previsto que se precisarán dos cortes de vía extraordinarios, desde la última circulación de un viernes a la primera circulación del lunes siguiente.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: TRAGSA
	20190930_6_58	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao La Concordia - Karrantza	ambos	2019	2019			jun.-19		nov.-19		6 meses	-	Estabilización del desprendimiento de Kastrexana (descarrilamiento 1/02/2019, PP.KK. 641/740-641/800).	X	X	X		Elaborado Informe Técnico. Solicitada y aprobada la baja de la vía par entre las Estaciones de Zorroza e Irauregui en 3 fines de semana, del 28/06 al 1/07, del 26/07 al 29/07 y del 9/08 al 12/08. Circulación temporal en vía única entre las Estaciones de Zorroza e Irauregui.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA
	20190930_6_59	790	Aranguren	La Asunción Universidad	Balmaseda Mercancias - P.K. 99,905	ambos	2019	2019			feb.-19		nov.-19		10 meses	-	Estabilización de trinchera de riesgo Alto entre la Estación de Soncillo y el Apdo. de Robredo Ahedo, PP.KK. 205/994-206/140, afectada por el temporal	X	X			LTV a 20 km/h. Pendiente únicamente de desguarnecido de vía en el tramo afectado.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA
	20190930_6_60	790	Aranguren	La Asunción Universidad	Balmaseda Mercancias - P.K. 99,905	ambos	2019	2019			feb.-19		nov.-19		10 meses	-	Estabilización de terraplén de riesgo alto entre la Estación de Soncillo y el Apdo. de Robredo Ahedo, PP.KK. 207/700-207/950 (descarrilamiento 24/01/2019)	X	X			LTV a 20 km/h. Pendiente únicamente de desguarnecido de vía en el tramo afectado.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA
	20190930_6_61	790	Aranguren	La Asunción Universidad	Balmaseda Mercancias - P.K. 99,905	ambos	2019	2019			feb.-19		nov.-19		10 meses	-	Estabilización de trinchera de riesgo alto entre las Estaciones de Pedrosa y Sotoscueva, PP.KK. 223/750-223/820, afectada por el temporal	X	X			LTV a 30 km/h. Pendiente únicamente de desguarnecido de vía en el tramo afectado.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA

Área territorial	Identificador		Línea		Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibbo		
NORTE	20190930_6_62	790	Aranguren	La Asunción Universidad	Balmaseda Mercancias - P.K. 99,905	ambos	2019	2019			feb.-19		nov.-19		10 meses	-	Actuación en zona inundable de riesgo medio-alto en la Estación de Sotoscueva, PP.KK. 224/766-224/993	X	X			LTV a 30 km/h. Pendiente únicamente de desguarnecido de vía en el tramo afectado.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA
	20190930_6_63	790	Aranguren	La Asunción Universidad	Balmaseda Mercancias - P.K. 99,905	ambos	2019	2019			feb.-19		nov.-19		10 meses	-	Reconstrucción muro mampostería afectado por el temporal 24/01/2019 entre la Estación de Sotoscueva y el Apdo. de Redondo, PP.KK. 230/450-230/500	X	X			LTV a 30 km/h. Pendiente únicamente de desguarnecido de vía en el tramo afectado.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA

Área territorial	Identificador		Línea		Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista	
	Fecha n° zona correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, gallobo			Solo diesel
ALTA VELOCIDAD	2019-7-001	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla-Santa Justa	ambos	2018	2020	-	-	mar.-18	-	-	-	-	-	Sustitución de desvíos a lo largo de la línea con establecimiento/eliminación de LTV	x				Trabajos en banda de mantenimiento con LTV a 80 km/h por soldaduras 1 ó 2 días. Se realizaran en 3 Fases, 1 desvío cada fin de semana. o Primera Fase: Finalizada, sustituidos los desvíos en Mora y Orgaz y Calatrava y suprimidas LTVs. Quedando pendientes sustituir desvíos de Guadajoz y suprimir LTVs a 180 km/h en ambas vías de Guadajoz. o Segunda fase: inicio previsto Noviembre 2019, pendientes sustituir 23 desvíos a lo largo de la línea. o Tercera fase: Sin previsión. Sustituir 100 desvíos y sus traviesas.	ADIF AV / (UTE MANTENIMIENTO)	
	2019-7-002	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Calatrava-Hornachuelos	ambos	2020	2020	-	-	jun.-20	-	dic.-20	-	6 meses	-	Sustitucion de traviesas entre Calatrava y Hornachuelos	x				Trabajos en banda de mantenimiento de Lunes a Viernes con LTV desplazable cada día a 120 km/h en 600 metros durante 6 meses.	ADIF AV / (UTE MANTENIMIENTO)	
	2019-7-003	040	Bif. Torrejón de Velasco	Valencia Joaquín Sorolla	Tunel de Regajal	ambos	2019	2019	-	-	feb.-19	-	nov.-19	-	-	-	LTV 220	x				Establecida LTV 210 km/h túnel de Regajal. Modificada a 220 km/h el 03-08-19. Prevista su supresión a finales de noviembre de 2019.	-	
	2019-7-004	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	estacion de Figueres Vilafant	ambos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14	x				Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.	ADIF – CONSTRUCCION / UTE THALDI	
	2019-7-005	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	estacion de Figueres Vilafant	ambos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP.	x				LTV 30 km/h	ADIF – CONSTRUCCION / EN CONTRATACION	
	2019-7-006	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Bif. Medina – Medina AV	ambos	2013	2020	-	-	oct.-13	-	jun.-20	-	-	-	Enlace vía doble Bif. Medina – Medina AV	x				Sin afectación. El enlace ya está realizado. Sólo faltan las pruebas y puesta en servicio de la vía 1 entre Bif. Medina y Medina AV. Prevision primer semestre 2020 ligado a puesta en servicio del ERTMS N2 hasta Zamora.	ADIF AV / Varias (Vía, LAC e Instalaciones)	
	2019-7-007	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Rio Duero – Valladolid	ambos	2017	2019	-	-	jul.-17	-	dic.-19	-	-	-	Duplicación de vía Rio Duero – Valladolid	x	x				Obra finalizada. Con la puesta en servicio en ASFA y entrada de nuevo CVM. Prevision diciembre 2019.	ADIF AV / Varias (Vía, LAC e Instalaciones)
	2019-7-008	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Valladolid	ambos	2018	2020	-	-	mar.-18	-	-	-	-	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores	x				Ejecución de 16 Pasos Inferiores en acceso a Valladolid, con una duración de 30 días por paso. Hince de cajón con LTV a 30 km/h durante 30 días. 1.- P.I. Plaza Rafael Cano p.k. 181/241 finalizado. 2.- P.I. c/ Mirto p.k. 174/500 1º finalizado. 3.- P.I. c/ Andrómeda p.k. 181/850 en obras, prevision 1º trimestre del 2020.	Sociedad Valladolid Alta Velocidad / VARIAS	
	2019-7-009	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Madrid Chamartin	ambos	-	-	-	-	-	-	-	-	6 meses	-	Ampliación vías UIC de Chamartín, transformando a ancho UIC las vías 14 y 15 actuales de ancho iberico					Sin afectación. En todas las fases se dispondrá de 6 vías comerciales + 2 vías de culatón como en la actualidad. Sin prevision.	-	
	2019-7-010	982	Bif. Coto da Torre	Bif.. A Grandeira	Bif. Coto da Torre - Bif.. A Grandeira	ambos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sustitución de zapatas de apoyos de los viaductos.	x				LTV a 80 km/h. Sin prevision.	-	
	2019-7-011	886	Camb. de Zamora	Zamora AV	Estacion de Zamora	ambos	2019	2019	-	-	nov.-19	-	nov.-19	-	20 días	-	Modificación el escape 4-6 y su catenaria y cambio de software del ENCE Zamora AV	x			x	Corte Total de vía. Trenes circulan en diesel entre Medina AV y Zamora AV.	-	